

TABLA DE CONTROL DE AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DE MURO PLASTICO ESTATEC

MURO ESTATEC SUR

Volumenes Ejecutados						Volumenes Teóricos					Diferencia
Panel	Tablero(tramo)	Longitud	Profundidad	Superficie de muro		Panel	Tablero(tramo)	Longitud	Profundidad	Superficie de muro	
1A ETAPA						1A Estim					
1,2,3	1	A,B,C	7.00	9.50	66.50	1	A,B,C	7.00	11.90	83.30	
	4	B	2.50	10.00	25.00	2	B	2.00	11.90	23.80	
	5	A	2.50	13.00	32.50	3	A	2.50	11.90	29.75	
	6	B	2.00	8.60	17.20	3	B	2.00	11.90	23.80	
	7	C	2.50	13.00	32.50	3	C	2.50	11.90	29.75	
	8	A	2.50	13.00	32.50	4	A	2.50	10.80	27.00	
	9	B	2.00	13.00	26.00	4	B	2.00	10.80	21.60	
	10	C	2.50	10.50	26.25	4	C	2.50	10.80	27.00	
	11	A	2.00	8.50	17.00	5	A	2.50	10.80	27.00	
	12	B	2.50	8.10	20.25	5	B	2.00	10.80	21.60	
	13	C	2.00	8.50	17.00	5	C	2.50	10.80	27.00	
	14	A	2.50	10.00	25.00	2	A	2.50	11.90	29.75	
	15	C	2.00	10.00	20.00	2	C	2.50	11.90	29.75	
			Total 1		357.70			Total 1		401.10	-43.40
2A ETAPA						2A Estim					
	16	A	2.00	8.10	16.20	6	A	2.50	10.80	27.00	
	17	B	2.50	8.10	20.25	6	B	2.00	10.80	21.60	
	18	C	2.00	8.10	16.20	6	C	2.50	10.80	27.00	
	19	A	2.00	8.10	16.20	7	A	2.50	9.80	24.50	
	20	B	2.50	8.10	20.25	7	B	2.00	9.80	19.60	
	21	C	2.00	8.10	16.20	7	C	2.50	9.80	24.50	
3A ETAPA						3A Estim					
					105.30					144.20	-38.90

22	8	A	2.00	8.10	16.20	8	A	2.50	9.80	24.50
23	8	B	2.50	8.10	20.25	8	B	2.00	9.80	19.60
24	8	C	2.00	8.10	16.20	8	C	2.50	9.80	24.50
25	9	A	2.00	10.00	20.00	9	A	2.50	9.80	24.50
26	9	B	2.50	10.00	25.00	9	B	2.00	9.80	19.60
27	9	C	2.00	10.00	20.00	9	C	2.50	9.80	24.50

117.65

4A ETAPA

4A Estim

137.20

-19.55

28	10	A	2.00	10.00	20.00	10	A	2.50	9.80	24.50
29	10	B	2.50	0.00	0.00	10	B	2.00	9.80	19.60
30	10	C	2.00	10.00	20.00	10	C	2.50	9.80	24.50
31	11	A	2.00	0.00	0.00	11	A	2.50	7.80	19.50
32	11	B	2.50	10.00	25.00	11	B	2.00	7.80	15.60
33	11	C	2.00	10.00	20.00	11	C	2.50	7.80	19.50
34	12	A	2.00	9.00	18.00	12	A	2.50	7.8	19.50
35	12	B	2.50	9.00	22.50	12	B	2.00	7.8	15.60
36	12	C	2.00	9.00	18.00	12	C	2.50	7.8	19.50

143.50

total

724.15

5A ETAPA

5A Estim

177.80

-34.30

860.30

-136.15

37	13	A	2.00	9.00	18.00
38	13	B	2.50	9.00	22.50
39	13	C	2.00	9.00	18.00
40	14	A	2.00	8.90	17.80
41	14	B	2.50	9.30	23.25
42	14	C	2.00	9.00	18.00
43	15	A	2.00	9.40	18.80
44	15	B	2.50	8.00	20.00
45	15	C	2.00	8.40	16.80
46	16	A	2.00	8.00	
47	16	B	2.50	8.30	20.75
48	16	C	2.00	8.00	16.00

49	17	A	2.00	8.40	16.80
50	17	B	2.50	8.00	20.00
51	17	C	2.00	8.30	16.60
52	18	A	2.00	8.70	
53	18	B	2.50	8.50	21.25
54	18	C	2.00	8.00	16.00
55	19	A	2.00	8.20	16.40
56	19	B	2.50	8.20	20.50
57	19	C	2.00	8.20	16.40
58	20	A	2.00	7.50	15.00
59	20	B	2.50	8.30	20.75
60	20	C	2.00	8.20	16.40
61	21	A	2.00	8.20	16.40
62	21	B	2.50	7.20	18.00
63	21	C	2.00	7.50	15.00
64	22	A	2.00	7.40	14.80
65	22	B	2.50	7.20	18.00
66	22	C	2.00	7.30	14.60
67	23	A	2.00	7.20	14.40
68	23	B	2.50	7.40	18.50
69	23	C	2.00	7.30	14.60
70	24	A	2.00	7.30	14.60
c/kelly 71	24	B	2.50	7.30	18.25

583.15

72	24	A	6.00	4.00	24.00
73	25	A	6.00	4.00	24.00
74	25	A	10.00	4.00	40.00
75	25	A	6.00	4.00	24.00
76	26	A	6.00	4.00	24.00
77	26	A	6.00	4.00	24.00

160.00

Avance actual **1467.30** \$ 4,851.93 \$ 7,119,236.89