



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRADA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

Rubro: Rubro: "CONSTRUCCION DE DOS VIAS ELASTICAS EN EL INTERIOR DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL PUERTO DE VERACRUZ"

Contratista **BUFETE DE LA CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A DE C.V**

No. de contrato **API-GI-CO-6103-29-08**

Fecha de inicio: **10-Oct-08**

Monto de contrato **28,375,469.70**


Fecha de terminación reprogramada: **27-Jul-09**

Reporte No. **2.00**

Periodo: **1 al 31 de Julio 2009**



GRAFICA DE AVANCE PROGRAMADO - FÍSICO - FINANCIERO



Elaboró:

BUFETE DE LA CONSTRUCCION DE PUEBLA S.A DE C.V
Contratista

Revisó:
ING. RAYMUNDO CORTES MONTANE
coordinador de obra de apiver.



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.

OBRA : TRABAJOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCION DE 2 VIAS INICIO DE CONTRATO : 01-Jun-09
 MONTO DEL CONTRATO: \$ 80,000.00 TERMINO DE CONTRATO : 31-Jul-09
 CONTRATO No. API-GI-CS-6103-17-09 INICIO POR ENTREGA DE ANTICIPO :
 TERMINO POR ENTREGA DE ANTICIPO :

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATADO				FECHA	IMPORTE Y VOLUMEN PROG. DEF. FIS	CONTRATO ORIGINAL				SUMA TOTAL
		unidad	cantidad	P.U.	importe			junio 1 al 30 del 2009	julio 1 al 30 del 2009			
conceptos de contrato												
PRELIMINARES												
1.1	CONSTRUCCION DE DOS VIAS ELASTICAS EN EL INTERIOR DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DEL PUERTO DE VERACRUZ	mes	2.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	01/08/2008	VOL. PROG	1.00	1.00	-	-	2.00
						31/11/2008	IMP. PROG.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
						03/09/2007	VOL. DESF.	-	-	-	-	-
						05/12/2007	IMP. DESF.	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
						03/09/2007	VOL. FISICO	1.00	-	-	-	1.00
						05/12/2007	IMP. FISICO	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
						03/09/2007	VOL. ESTIM	-	-	-	-	-
						05/12/2007	IMP. ESTIM	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
conceptos extraordinarios												
1.5	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0.00	\$ -	\$ -	13/08/2007	VOL. PROG					
						14/11/2007	IMP. PROG.					
						03/09/2007	VOL. DESF.					
						05/12/2007	IMP. DESF.					
						03/09/2007	VOL. FISICO					
						05/12/2007	IMP. FISICO					
						03/09/2007	VOL. ESTIM					
						05/12/2007	IMP. ESTIM					

IMPORTE PROGRAMADO		\$ 80,000.00
ACUMULADO DEL IMPORTE PROGRAMADO		
IMPORTE DESFASADO		
ACUMULADO DEL IMPORTE DESFASADO		
PORCENTAJE PROGRAMADO DESFASADO		
ACUMULADO DEL PORCENTAJE PROGRAMADO DESFASADO		
IMPORTE POR AVANCE FISICO		
ACUMULADO DEL IMPORTE POR AVANCE FISICO		
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO		
ACUMULADO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO		
IMPORTE ESTIMADO		
ACUMULADO DEL IMPORTE ESTIMADO		
PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO		
ACUMULADO DEL PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO		

\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	
\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00
\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 120,000.00	\$ 160,000.00	
50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%
50.0%	100.0%	150.0%	200.0%	
\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	
50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%
50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	
50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	

ELABORO
BUFETE DE LA CONSTRUCCION DE PUE. S.A DE C.V
 CONTRATISTA

REVISO
 XXXXXXXXXXXXXXX
 SUPERVISION EXTERNA

REVISO
 ING. RAYMUNDO CORTES MONTANA
 SUPERVISOR INTERNO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ S.A. DE C.V.



GERENCIA DE INGENIERÍA
JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



REPORTE DE SUPERVISIÓN EXTERNA

AVANCE MENSUAL DE OBRA

Reporte para est. No.: **2**
 Periodo: **1 al 31 de Julio de 2009**

Datos generales de la obra

Obra supervisada: **Rubro: "CONSTRUCCION DE DOS VIAS ELASTICAS EN EL INTERIOR DE LA**
 Ubicación: **zona de actividades logísticas**
 No. de contrato supervisado: **API-GI-CO-6103-29-08**
 Contratista: **DLG industrias S.A DE C.V**

Fecha de inicio: **10-Oct-08** Fecha de inicio: **20-Oct-08**
 Fecha de terminación: **08-Mar-09** Fecha de terminación: **27-Jul-09**

Porcentaje de avance programado de la obra (REPROGRAMADO)

Avance programado del periodo (app): **99.9%**
 Avance acumulado al periodo (aap): **98.9%**

Procentaje de avance físico de la obra

Avance físico del periodo (afp): **99.9%** afp - app **0.0%**
 Avance físico acumulado al periodo (afap): **98.9%** afap - aap **0.0%**

Procentaje de avance estimado de la obra

Avance estimado al periodo (aep): **99.0%** aep - app **-0.9%**
 Avance estimado acumulado al periodo (aeap): **98.9%** aeap - aap **0.0%**

Información financiera de la obra

Monto del contrato:	\$ 28,375,469.70	Anticipo:	\$ 8,512,640.91	Porcentaje
Estimado anterior:	\$ 21,827,344.87	Anticipo amortizado anterior:	\$ 8,512,640.91	100.0%
Estimado actual:	\$ 2,514,832.00	Anticipo amortizado actual:	\$ -	0.0%
Estimado total:	\$ 24,342,176.87	Anticipo amortizado total:	\$ 8,512,640.91	100.0%
Saldo pendiente de ESTIMAR:	\$ 4,033,292.83	Anticipo pendiente de amortizar:	\$ -	0.0%

Elaboró:

BUFETE DE LA CONSTRUCCION DE PUE. S.A DE C.V
 Contratista

Revisó:

ING. RAYMUNDO CORTES MONTANE
 Coordinador de obra (Residente de obra)