

Programa Operativo Anual

2023



Al tercer trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Fecha

10 de Octubre de 2023

Responsable coordinador del POA

Nombre	Lic. Rutilo Arias Domínguez
Cargo	Encargado para atender los asuntos relacionados con la Gerencia de Planeación
Teléfono	2299232170
Extensión	72907
Celular	
Correo electrónico	gplaneacion@puertodeveracruz.com.mx

POA 2023



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la ASIPONA

Al tercer trimestre

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a): Terminal Semiespecializada de Carga General, de Carga Contenerizada y Granel Mineral (excepto fertilizantes).	Contrato registrado	1	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instalación especializada para el manejo integral de vehículos y carga general	Concurso	1	0	0	0	0	0.25	0.25	0.50	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a) Ampliación y Reubicación CIF a Bahía Norte	Contrato firmado	1	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Colocación de Antena de comunicación en Bahía Logística	Contrato firmado	1	0	0.20	0.50	0.35	0.50	0.15	0	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Obtener la verificación de las obras por parte de la autoridad aduanera local, posterior a su completa adecuación, para el uso de acopio de las cargas en tráfico de cabotaje (explanadas)	Autorización de la Autoridad Aduanera	100	50	20	50	0	0	0	0	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato mercantil con empresa de Servicios en Bahía Logística	Contrato	1	0	0	0	0	0	0	1	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Sistema de Gestión Ambiental certificado	Certificado vigente	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	0.00	0	0.50	0.50	0.00	0.0	0.50	

1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Consolidar el proyecto de ampliación del puerto.	Seguimiento en la proyección de la infraestructura necesaria que permita el desarrollo del Puerto	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	
	Desarrollar y consolidar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la Zona de Desarrollo Portuario.	Gestión para la adquisición de terrenos de privados para la ampliación de la reserva territorial del puerto	Gestión	1	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.	Instalación de un sistema automatizado para la actualización, control reportes y planeación de una operación ferroviaria eficiente y efectiva.	Porcentaje	50	0	0	0	0.0	25	25	25	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.	Asegurar que los proyectos y su ejecución, se encuentren apegados a las leyes, normas y lineamientos que rigen la obra pública	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	
	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Gestionar actividades de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Actividades	1	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	
Redefinir la estrategia de la comercialización de la Bahía logística e incorporarla a los procesos logísticos del puerto.	Reestructurar los planteamientos y procesos comerciales y fiscales de la Bahía logística	Tramitar los servicios, autorizaciones e infraestructura necesarios para su comercialización	Gestión	1	0	0	0.50	0.50	0.50	0.25	0	
Consolidar el transporte intermodal por medio de la conectividad ferroviaria	Terminar y trasladar la nueva Aduana del Puerto de Veracruz para integrar el tráfico de las dos Bahías.	Integración del expediente para remitir a la Gerencia Jurídica para la elaboración del Contrato	Contrato	1	0	0	0	0	0	0	1	

1b. Acciones derivadas de líneas de acción												
Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Integrar las diferentes plataformas que controlen y evalúe el intercambio de información y documentos vía electrónica.	Implementar un tablero de control Ferroviario integre la información de los sensores de radio frecuencia.	Tablero Operacional	1	0.10	0.10	0.20	0	0.30	0	0.40	
	Integrar a autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.	Integración de catálogos al tablero ferroviario para poder generar un control operativo acorde a las necesidades y futuras reales del puerto.	Porcentaje	100	25	25	25	0	25	25	25	
		Mejorar la solicitud de infraestructura ferroviaria con la integración de SW de los actores que requieran el uso de esta plataforma para el intercambio de información en la cadena logística del ferrocarril al interior del puerto.	Porcentaje	100	25	25	25	0	25	25	25	
Incrementar la conectividad marítima para fortalecer el tráfico de cabotaje.	Habilitar infraestructura y servicios dedicados al tráfico de cabotaje y de corta distancia	Realizar la gestión ante la autoridad aduanera para el uso de tráfico de cabotaje.	Gestión	100	25	25	25	25	25	25	25	

Al tercer trimestre

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				2,147,797,770	0	214,779,777	233,740,556	83,377,926	439,159,554	268,769,219	136,876,932	644,339,331	494,169,666	464,014,462	849,519,108	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	20PuN (B. Norte) Del 45PuE al 48PuS, 65PuS	080933E0005	1,188,535,920		118,853,592	176,874,766	77,715,475	237,707,184	183,470,534	105,336,190	356,560,776	408,336,806	406,030,665	475,414,368		
	Nueva Aduana del Puerto de Veracruz	I	110933E0008	312,761,850		31,276,185	56,865,790	5,662,451	62,552,370	85,298,685	31,540,742	93,828,555	85,298,685	57,983,797	125,104,740		
	Construcción del Centro de servicios de control de la navegación	29PuE	70738	40,000,000		4,000,000	0	0	8,000,000	0	0	12,000,000	0	0	16,000,000		
	Ampliación de Vialidad km 13.5 Nueva Aduana-Autopista	65PuS	70723	400,000,000		40,000,000	0	0	80,000,000	0	0	120,000,000	0	0	160,000,000		
	Rehabilitación de bodegas y explanadas en el Recinto Portuarios	21PuN 20PuN	70724	50,000,000		5,000,000	0	0	10,000,000	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000		
	Reconstrucción de bardas de seguridad y delimitantes del Recinto Portuario.	Recinto Portuario	70725	20,000,000		2,000,000	0	0	4,000,000	0	0	6,000,000	0	0	8,000,000		
	Rehabilitación de vialidades del puerto de Veracruz	65PuS	76085	5,500,000		550,000	0	0	1,100,000	0	0	1,650,000	0	0	2,200,000		
	Adquisición de equipamiento para el Centro de Servicios de Control de la Navegación del puerto	29PuN	70728	35,000,000		3,500,000	0	0	7,000,000	0	0	10,500,000	0	0	14,000,000		
	Programa de Adquisiciones 23	Recinto Portuario	231333E0002	45,000,000		4,500,000	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000	534,175	0	13,500,000		
	Adquisición de unidades cisterna para el CREI del puerto de Veracruz	Recinto Portuario	74938	6,000,000		600,000	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000		
	Estudios de preinversión	Recinto Portuario	76701	45,000,000		4,500,000	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000		

Al tercer trimestre

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				242,976,504	60,853,096	68,500,788	60,716,506	118,096,628	60,703,451	89,955,855	60,703,451	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	APIVER01-001/94	\$ 24,313,091.00	\$ 6,078,273	\$ 14,576,500	\$ 6,078,273	\$ 2,034,628	\$ 6,078,273	\$ 6,578,702	\$ 6,078,273	
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	\$ 277,440.00	\$ 69,360	\$ 95,931	\$ 69,360	\$ 84,347	\$ 69,360	\$ 68,897	\$ 69,360	
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	24PuE	APIVER01-003/94.M4.P2	\$ 148,920.00	\$ 37,230	\$ 35,900	\$ 37,230	\$ -	\$ 37,230	\$ 35,900	\$ 37,230	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PuE	APIVER01-005/95.M4.P1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 643,187	\$ -	\$ 1,540,147	\$ -	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuE	APIVER01-006/95.M7.P1	\$ 97,698,354.00	\$ 24,424,589	\$ -	\$ 24,424,589	\$ -	\$ 24,424,589	\$ -	\$ 24,424,589	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	14PuN	APIVER01-009/95	\$ 2,133,999.00	\$ 533,500	\$ 1,213,311	\$ 533,500	\$ 690,854	\$ 533,500	\$ 574,568	\$ 533,500	
Cargill de México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PuE	APIVER01-011/95.M4 C.DER-1	\$ 14,042,000.00	\$ 3,510,500	\$ 2,639,869	\$ 3,510,500	\$ 14,583,035	\$ 3,510,500	\$ -	\$ 3,510,500	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	5PuE	APIVER01-013/96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SSA México, SA de CV (014)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	\$ 358,030.50	\$ 89,508	\$ 507,937	\$ 89,508	\$ 359,914	\$ 89,508	\$ -	\$ 89,508	
SSA México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PuS	APIVER01-019/98	\$ 280,280.00	\$ 70,070	\$ 686,939	\$ 70,070	\$ 447,974	\$ 70,070	\$ -	\$ 70,070	
SSA México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-020/98	\$ 203,794.50	\$ 50,949	\$ 24,900	\$ 50,949	\$ 785,695	\$ 50,949	\$ -	\$ 50,949	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PuS	APIVER01-018/98	\$ 30,723,467.00	\$ 7,680,867	\$ 7,393,632	\$ 7,680,867	\$ 38,165,332	\$ 7,680,867	\$ 68,443,998	\$ 7,680,867	
CIF Almacenes y Servicios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PaE	APIVER01-021/99.M7.P1	\$ 1,200,000.00	\$ 300,000	\$ 15,715	\$ 300,000	\$ 6,190,761	\$ 300,000	\$ 4,075,731	\$ 300,000	
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	\$ 4,200,000.00	\$ 1,050,000	\$ 24,370,540	\$ 1,050,000	\$ 23,077,189	\$ 1,050,000	\$ 889,755	\$ 1,050,000	

Al tercer trimestre

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación (inversión pública)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIVER01-024/99.M3.P1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	12PuS	APIVER01-025/99.M4.P1	\$ 162,700	\$ 149,645	\$ 136,590	\$ 13,055	\$ 71,435	\$ -	\$ 71,099	\$ -	\$ -
Servicios Maniobras y Almacén de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	APIVER01-030/05	\$ 1,210,000	\$ 302,500	\$ 345,592	\$ 302,500	\$ 189,637	\$ 302,500	\$ 167,540	\$ 302,500	\$ -
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	18PuE	APIVER01-031/05	\$ 4,380,000	\$ 1,095,000	\$ 15,196,535	\$ 1,095,000	\$ 533,824	\$ 1,095,000	\$ -	\$ 1,095,000	\$ -
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	16PaE	APIVER01-036/11.M2.P1	\$ 12,183,720.00	\$ 3,045,930	\$ -	\$ 3,045,930	\$ -	\$ 3,045,930	\$ 818,743	\$ 3,045,930	\$ -
Vopak México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	17PaE	APIVER01-037/17	\$ 30,521,460.00	\$ 7,630,365	\$ 1,260,897	\$ 7,630,365	\$ 6,309,510	\$ 7,630,365	\$ 5,390,775	\$ 7,630,365	\$ -
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	45PuE	APIVER01-038/17	\$ 6,700,000.00	\$ 1,675,000	\$ -	\$ 1,675,000	\$ -	\$ 1,675,000	\$ -	\$ 1,675,000	\$ -
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	47PuE	APIVER01-039/17.M1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,518	\$ -	\$ 1,300,000	\$ -	\$ -
Opever, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	48PuS	APIVER01-040/17	\$ 12,239,248.00	\$ 3,059,812	\$ -	\$ 3,059,812	\$ 23,507,788	\$ 3,059,812	\$ -	\$ 3,059,812	\$ -

Al tercer trimestre

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				268,517,654	0	67,129,413	110,871,142	105,217,247	67,129,413	146,782,713	151,941,200	67,129,413	159,282,713	159,564,062	67,129,413	0	0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Almacenes	21PuN		10,740,706		2,685,177	0	0	2,685,177	0	0	2,685,177	0	34,812,565	2,685,177		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Aduana de Veracruz	27PuE		8,055,530		2,013,882	5,012,838	0	2,013,882	5,012,838	0	2,013,882	10,514	0	2,013,882		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Edificios Administrativos	Del 29PuN al 31PuN		21,481,412		5,370,353	11,278,884	0	5,370,353	11,278,884	0	5,370,353	2,906,952	3,500,349	5,370,353		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Áreas verdes	35PuS		18,796,236		4,699,059	10,025,676	0	4,699,059	10,025,676	0	4,699,059	0	0	4,699,059		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Dragado de mantenimiento	Del 51PuE al 64PuN		83,240,473		20,810,118	27,272,728	0	20,810,118	40,909,092	0	20,810,118	40,909,092	1,427,726	20,810,118		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Vías Férreas	65PuS		29,536,942		7,384,235	594,610	590,436	7,384,235	891,915	1,223,742	7,384,235	891,915	937,042	7,384,235		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Vialidades	65PuS		8,055,530		2,013,882	12,169,092	0	2,013,882	18,253,638	0	2,013,882	18,253,638	11,948,583	2,013,882		

Al tercer trimestre

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2023		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Eléctrico	6SPuS		34,907,295		8,726,824	3,222,784	9,568,214	8,726,824	4,834,176	11,601,533	8,726,824	4,834,176	6,838,236	8,726,824		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Diverso	6SPuS		13,425,883		3,356,471	19,007,182	52,904,640	3,356,471	28,510,773	52,529,325	3,356,471	28,510,773	6,997,754	3,356,471		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Muelles	Del 66PuN al 85PuS		8,055,530		2,013,882	6,558,184	10,821,004	2,013,882	9,837,276	29,487,244	2,013,882	9,837,276	0	2,013,882		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Del 66PuN al 85PuS		10,740,706		2,685,177	2,998,562	5,432,806	2,685,177	4,497,843	7,482,528	2,685,177	4,497,843	3,949,936	2,685,177		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento Menor General	21PuN 65PuS		16,111,059		4,027,765	12,730,602	25,900,147	4,027,765	12,730,602	49,616,828	4,027,765	48,630,534	89,151,871	4,027,765		
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.	Mantenimiento a la Zona de Bahía Logística	Bahía Logística		5,370,353		1,342,588	0	0	1,342,588	0	0	1,342,588	0	0	1,342,588		

Al tercer trimestre

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)												
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				192,393,287	28,858,993	33,289,966	57,402,721	28,083,835	66,917,297	50,297,788	38,373,569	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PuE	APIVER01-001/94	24,313,091	3,646,964	2,217,822	7,293,927	5,008,319	8,509,582	10,588,194	4,862,618	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	376,479	56,472	28,698	112,944	47,716	131,768	46,801	75,296	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	24PuE	APIVER01-003/94.M4.P2	390,643	58,596	48,298	117,193	47,125	136,725	59,345	78,129	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	6PaE	APIVER01-005/95.M4.P1	3,315,468	497,320	3,234,215	679,375	2,598,005	740,060	3,360,782	558,005	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	3PuE	APIVER01-006/95.M7.P1	106,971,636	16,045,745	8,495,977	32,091,491	2,259,999	37,440,073	6,257,141	21,394,327	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	14PuN	APIVER01-009/95	4,682,274	702,341	681,847	1,404,682	360,776	1,638,796	326,616	936,455	
Cargill de México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	4PuE	APIVER01-011/95.M4 C.DER-1	17,077,500	2,561,625	6,459,312	5,123,250	4,447,934	5,977,125	4,569,596	3,415,500	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	5PuE	APIVER01-013/96	440,000	66,000	638,978	132,000	1,424,931	154,000	1,082,948	88,000	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	0	0	197,955	-	434,142	0	56,501	0	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	13PuS	APIVER01-019/98	1,391,104	208,666	915,459	417,331	1,344,577	486,887	1,713,526	278,221	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-020/98	119,761	17,964	560,261	35,928	313,757	41,916	206,773	23,952	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PuS	APIVER01-018/98	306,307	45,946	495,139	91,892	471,687	107,207	257,055	61,261	

Al tercer trimestre

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)												
Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2023	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
CIF almacenajes y servicios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	10PaE	APIVER01-021/99.M7.P1	15,210,171	2,281,526	412,880	4,563,051	424,029	5,323,560	5,718,149	3,042,034	
Almacenadora Golmex, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	1,504,592	225,689	988,479	451,378	934,117	526,607	808,771	300,918	
Pemex Logística	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	1PaE	APIVER01-024/99.M3.P1	2,817,000	422,550	0	845,100	0	985,950	0	563,400	
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	12PuS	APIVER01-025/99.M4.P1	0	0	53,409	0	960,038	0	260,460	0	
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PuE	APIVER01-030/05	224,500	33,675	54,168	67,350	43,370	78,575	37,097	44,900	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	18PuE	APIVER01-031/05	808,600	121,290	603,567	242,580	88,181	283,010	479,713	161,720	
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	16PaE	APIVER01-036/11.M2.P1	12,024,000	1,803,600	1,480,062	3,607,200	1,011,118	4,208,400	7,815,342	2,404,800	
Vopak México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	17PaE	APIVER01-037/17	0	0	1,158,747	0	1,650,892	0	1,272,458	0	
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	46PuE	APIVER01-038/17	420,161	63,024	2,631,220	126,048	3,657,934	147,056	3,503,533	84,032	
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	48PuE	APIVER01-039/17.M1	0	0	1,618,684	0	0	0	1,288,359	0	
Opever, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	49PuS	APIVER01-040/17	0	0	314,789	0	555,188	0	588,628	0	

4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	1,929,835	453,511	532,968	510,055	473,694	470,494	468,070	495,775	
	Contenerizada		11,259,822	2,594,713	2,374,912	2,881,614	2,583,511	2,893,774	2,809,070	2,889,721	
	Granel agrícola		7,131,953	1,610,395	2,049,940	1,776,569	2,040,072	1,812,942	2,268,014	1,932,046	
	Granel mineral		4,813,296	1,149,896	979,142	1,438,213	1,769,889	1,100,319	1,610,743	1,124,867	
	Otros fluidos		1,018,634	235,814	218,707	288,273	288,925	255,881	229,095	238,666	
	Carga general suelta	Arribos	509	113	157	128	134	127	148	142	
	Contenerizada		662	161	181	166	212	169	202	167	
	Granel agrícola		230	52	64	57	56	59	64	62	
	Granel mineral		242	58	67	73	108	57	90	54	
Otros fluidos	192		46	37	50	41	48	42	48		
Petróleo y derivados		Toneladas	6,129,120	1,418,891	1,501,824	1,734,541	1,474,352	1,539,635	1,627,173	1,436,053	
		Arribos	273	63	64	77	63	68	72	64	
Vehículos		Toneladas	1,196,291	254,092	374,021	290,699	366,329	289,024	378,946	362,476	
		Unidades	747,675	158,806	197,513	181,686	232,165	180,638	235,141	226,545	
Contenedores		TEUs	1,154,854	266,124	264,087	295,550	298,082	296,797	312,011	296,382	
Cruceros		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de cruceros		Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	

Al tercer trimestre

5. Indicadores del desarrollo portuario											
Indicador		Unidad de medida	Cífra anual 2023	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	275	275	183	275	267	275	270	275	
	Contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Granel agrícola		400	400	426	400	332	400	321	400	
	Granel mineral		400	400	350	400	356	400	335	400	
	Otros fluidos		320	320	227	320	364	320	258	320	
	Contenedores	CHBO	96	96	78	96	87	96	79	96	
	Vehículos	UHBO	100	100	91	100	78	100	81	100	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	230	230	159	230	224	230	226	230	
	Carga general contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Granel agrícola		325	325	342	325	270	325	261	325	
	Granel mineral		305	305	230	305	272	305	255	305	
	Otros fluidos		250	250	150	250	285	250	202	250	
	Contenedores	CHBM	90	90	51	90	82	90	74	90	
	Vehículos	UHBM	90	90	55	90	70	90	72	90	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

Al tercer trimestre

6. Indicadores de eficiencia						
Índice		Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	50	50	50
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	30	
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	300	700	500
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	500	800	
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	30,000	70,000	50,000
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	45,000	85,000	
Realizado	Conservacion de areas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	400,000	100,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0	
	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0	0	
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	2,601	7,453	3,981	
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados	36,264,870	119,947,984	67,727,400	
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	213,470,134	132,652,072	146,926,705	
		Total de ingresos propios				
Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	15,310	8,242	8,636		
	Total de ingresos propios					

Al tercer trimestre

6. Indicadores de eficiencia					
Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Fiscal No. 1	1	1	1	
	Muelle Fiscal No. 2	1	1	1	
	Muelle No. 4	1	1	1	
	Muelle No. 5	1	1	1	
	Muelle de Altura No. 6	1	1	1	
	Muelle No. 7 Sur	1	1	1	
	Muelle 7 Este	1	1	1	
	Muelle de Cementos	1	1	1	
	Muelle No. 8	1	1	1	
	Muelle 9 Norte	1	1	1	
	Muelle 9 Sur	1	1	1	
	Muelle No. 10 (bahía norte)	1	1	1	
	Muelle No. 13 (bahía norte)	1	1	1	
	Muelle No. 14 (bahía norte)	1	1	1	
	Muelle No. 16 (bahía norte)	1	1	1	
	Muelle No. 17 (bahía norte)	1	1	1	
	Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Turismo	1	1	1	
	Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	
	Muro de Pescadores	1	1	1	
	Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	
	Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	

7. Presupuesto de ASIPONA (pesos)									
Rubro	Meta 2023	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	2,432,424,917	595,160,428	1,229,587,974	616,135,480	741,525,085	603,793,625	811,035,411	617,335,384	0
Ingresos por Infraestructura	857,262,923	204,238,588	264,753,640	219,476,323	313,373,050	212,871,785	373,714,501	220,676,227	
Ingresos por Arrendamiento	59,766,952	14,941,738	15,754,900	14,941,738	12,473,319	14,941,738	18,592,502	14,941,738	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,515,395,042	375,980,102	949,079,434	381,717,419	415,678,715	375,980,102	418,728,408	381,717,419	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	63,130,409	15,782,601	15,335,287	15,782,601	17,329,776	15,782,603	17,027,510	15,782,604	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifa de Seguridad	46,950,084	11,737,521	13,678,372	11,737,521	13,938,480	11,737,521	14,336,298	11,737,521	
Otros Productos	16,180,325	4,045,080	1,656,915	4,045,080	3,391,296	4,045,082	2,691,211	4,045,083	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actualizaciones	0	0	0	0	0		0	0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE INGRESOS	2,495,555,326	610,943,029	1,244,923,260	631,918,081	758,854,861	619,576,228	828,062,921	633,117,988	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	1,238,340,396	303,366,086	189,266,157	310,446,009	646,880,491	310,029,334	348,580,851	314,498,967	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	93,168,185	25,574,310	19,619,497	21,936,137	23,628,741	21,777,310	25,274,396	23,880,428	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	1,164,046,745	282,002,633	1,036,037,607	299,535,935	88,345,629	287,769,584	454,207,674	294,738,593	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	1,127,311,044	273,536,270	47,926,198	281,827,761	85,631,036	281,827,761	461,145,092	290,119,252	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	36,735,701	8,466,363	988,111,409	17,708,174	2,714,593	5,941,823	-6,937,418	4,619,341	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	43,863,459	8,817,888	28,300,810	10,499,616	43,374,100	11,504,068	48,633,940	13,041,887	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	80,599,160	17,284,251	1,016,412,218	28,207,790	46,088,693	17,445,891	41,696,523	17,661,228	0
Total de ISR, IETU, PTU	46,862,900	8,850,186	3,932,978	19,773,725	3,504,171	9,011,826	3,397,962	9,227,163	
RESULTADO NETO	33,736,260	8,434,065	1,012,479,240	8,434,065	42,584,522	8,434,065	38,298,560	8,434,065	0