

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				48,436,194,921	1,274,076,364	1,453,708,318	1,449,749,065	113.7	99.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				932,186,103	173,971,832	174,858,886	174,598,780	100.3	99.8			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				8,989,396	3,971,832	2,475,000	2,474,214	62.2	99.9			
Adquisición de embarcación patrulla	1709J3E0005	Ver.	11-2017 06-2019	4,125,132	3,971,832	2,475,000	2,474,214	62.2	99.9	100	60	60
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				3,971,832	2,475,000	2,474,214	62.2	99.9			
Programa de Adquisiciones 2018	1809J3E0001	Ver.	07-2018 12-2019	2,207,574	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
Programa de Adquisiciones 2019	1909J3E0002	Ver.	01-2019 12-2019	2,656,690	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
	E-008-Operación de infraestructura marítimo-portuaria				0	0	0	0.0	0.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				923,196,707	170,000,000	172,383,886	172,124,566	101.2	99.8			
Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombres y Cobertizo Cervantes	1709J3E0003	Ver.	09-2017 12-2020	48,974,279	1,000,000	0	0	0.0	0.0	44.4	0	55.5
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				1,000,000	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021	1809J3E0003	Ver.	01-2019 12-2021	874,222,428	169,000,000	172,383,886	172,124,566	101.8	99.8	33	31	31
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				169,000,000	172,383,886	172,124,566	101.8	99.8			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				47,504,008,818	1,100,104,532	1,278,849,432	1,275,150,285	115.9	99.7			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				47,504,008,818	1,100,104,532	1,278,849,432	1,275,150,285	115.9	99.7			
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas	0609J3E0004	Ver.	07-2007 12-2019	2,420,355,990	20,000,000	17,481,822	17,378,652	86.8	99.4	2.4	1.5	99.1
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				20,000,000	17,481,822	17,378,652	86.8	99.4			
Libramiento ferroviario a Santa Fé	0609J3E0005	Ver.	10-2008 12-2022	2,310,877,972	150,000,000	157,078,023	154,191,028	102.7	98.1	3.5	5.4	59.4
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				150,000,000	157,078,023	154,191,028	102.7	98.1			
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	0809J3E0005	Ver.	10-2008 12-2024	41,239,363,596	639,904,147	917,761,263	917,337,987	143.3	99.9	3	3.9	40.4
	K-004-Proyectos de construcción de puertos				639,904,147	917,761,263	917,337,987	143.3	99.9			
Nueva aduana del Puerto de Veracruz	1109J3E0008	Ver.	07-2011 12-2020	1,412,491,706	251,295,742	165,759,127	165,473,421	65.8	99.8	17.8	11.4	41.6

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-004-Proyectos de construcción de puertos				251,295,742	165,759,127	165,473,421	65.8	99.8						
Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4	1709J3E0002	Ver.	07-2017 12-2019	42,203,639	16,600,385	473,386	473,386	2.8	100.0	63	15.5	52.4		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				16,600,385	473,386	473,386	2.8	100.0						
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto	1709J3E0004	Ver.	10-2017 12-2020	18,501,394	5,800,000	5,434,364	5,434,364	93.6	100.0	72.8	58	85.2		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				5,800,000	5,434,364	5,434,364	93.6	100.0						
Reparación de vialidades colindantes a muelles	1809J3E0002	Ver.	08-2018 12-2020	60,214,521	16,504,258	14,861,447	14,861,447	90.0	100.0	27.4	24.6	24.6		
K-004-Proyectos de construcción de puertos				16,504,258	14,861,447	14,861,447	90.0	100.0						

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.