

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
TOTAL				60,242,520,853	377,492,849	1,470,457,235	1,363,763,289	361.2	92.7			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				469,336,277	377,492,849	404,599,474	372,130,975	98.5	91.9			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				7,779,686	0	6,706,625	4,862,800	0.0	72.5			
Adquisición de unidades cisterna para el CREI del Puerto de Veracruz	2413J3E0002	Ver.	08-2024 12-2024	7,779,686	0	6,706,625	4,862,800	0.0	72.5	0.0	100.0	100.0
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria					0	6,706,625	4,862,800	0.0	72.5			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				461,556,591	377,492,849	397,892,849	367,268,175	97.2	92.3			
Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2024.	2313J3E0001	Ver.	01-2024 12-2024	461,556,591	377,492,849	397,892,849	367,268,175	97.2	92.3	100.0	100.0	100.0
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-027-Mantenimiento de infraestructura					377,492,849	397,892,849	367,268,175	97.2	92.3			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				59,773,184,576	0	1,065,857,761	991,632,314	0.0	93.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				59,773,184,576	0	1,065,857,761	991,632,314	0.0	93.0			
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte	0809J3E0005	Ver.	10-2008 12-2024	50,395,113,046	0	19,400,764	18,653,049	0.0	96.1	50.0	50.7	100.0

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	19,400,764	18,653,049	0.0	96.1				
Construcción del Módulo de Exportación y su equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz	2313J3E0004	Ver.	01-2024 12-2025	1,095,034,923	0	126,959,519	109,966,132	0.0	86.6	100.0	11.6	11.6
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	126,959,519	109,966,132	0.0	86.6				
Infraestructura complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	2313J3E0005	Ver.	01-2024 12-2028	7,434,333,962	0	746,325,000	702,319,866	0.0	94.1	41.4	9.4	9.4
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	746,325,000	702,319,866	0.0	94.1				
Construcción de la UNAPROP	2313J3E0007	Ver.	04-2024 12-2024	97,245,675	0	41,372,478	37,401,038	0.0	90.4	100.0	38.4	38.4
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos				0	41,372,478	37,401,038	0.0	90.4				

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERA- TIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMU- LADO HASTA 2024
				INVERSIÓN TOTAL 2/	2024							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRA- MADO	REAL	
REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA PLAZA DEL HEROÍSMO VERACRUZANO	2313J3E0008	Ver.	11-2023 12-2024	226,396,528	0	112,400,000	104,781,861	0.0	93.2	39.6	43.1	46.2
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	112,400,000	104,781,861	0.0	93.2			
Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz.	2313J3E0009	Ver.	03-2024 12-2024	186,995,417	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	0	0	0.0	0.0			
Recinto Logístico de la Tercera Región Naval	2413J3E0001	Ver.	04-2024 12-2024	338,065,025	0	19,400,000	18,510,368	0.0	95.4	0.0	5.4	5.4
J3E - Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.												
K-004-Proyectos de construcción de puertos					0	19,400,000	18,510,368	0.0	95.4			

Cuenta Pública 2024

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/}
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2024		2024		ACUMULADO HASTA 2024
				2024								
				INVERSIÓN TOTAL 2/	APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del programa registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.