

Programa Operativo Anual

2025



Al cuarto trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Fecha

12 de enero de 2026

Responsable coordinador del POA

Nombre	Vicealm. Ret. Alejandro Zavaleta Trujeque
Cargo	Gerente de Planeación
Teléfono	2299232170
Extensión	72917
Celular	
Correo electrónico	gplaneacion@puertodeveracruz.com.mx

POA 2025



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la ASIPONA

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2025	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a): Instalación especializada para el manejo integral de vehículos y carga general	Concurso	1	0.50	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Potencialización y Optimización de las áreas de la Bahía Sur del Puerto de Veracruz.	Obtención de Acuerdos del Consejo de Administración	2	0.0	0.0	1	0.5	1	0.0	0.0	0.0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Actualización de ingresos.	Avalúo	1	0.00	0	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Desincorporar la infraestructura de servicios de almacenaje a cargo de la ASIPONAVER (Recinto fiscalizado)	Gestión	1	0	0	0	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Instrumentación de contratos mercantiles de arrendamiento en zona de desarrollo Portuario	Contrato firmado	2	0	0.50	1	0.00	0	0	1	0
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Certificación	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	0	0	0.50	0.50	0	0.00	0.50	0.50

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2025	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Consolidar el proyecto de ampliación del puerto.	Seguimiento en la proyección de la Infraestructura necesaria que permita el desarrollo del Puerto	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	25
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Desarrollar y consolidar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la Zona de Desarrollo Portuario.	Gestionar actividades para la adquisición de terrenos de privados para la ampliación de la reserva territorial del puerto	Gestión	1	0	0	0	1	0	6	1	2
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.	Asegurar que los proyectos y su ejecución, se encuentren apegados a las leyes, normas y lineamientos que rigen la obra pública	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	25
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.	Gestionar actividades de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Visitas/ Atenciones	75	5	5	25	25	30	30	15	16
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Realizar / participar en evento nacional o internacional que promueva y posicione al Puerto de Veracruz como referente en materia de logística, seguridad y desarrollo portuario.	Eventos	2	0	1	1	1	0	2	1	2
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Campaña permanente de vinculación medio ambiental.	Actividades	3	0	1	1	17	1	3	1	1
Incrementar la conectividad marítima para fortalecer el tráfico de cabotaje.	Habilitar infraestructura y servicios dedicados al tráfico de cabotaje y de corta distancia	Realizar la gestion ante la autoridad aduanera para el uso de trafico de cabotaje.	Gestion	1	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0

Al cuarto trimestre

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2025		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				1,238,233,039	0	123,823,304	318,000,561	1,445,741	371,469,912	252,710,073	75,594,349	371,469,912	261,826,938	131,813,916	371,469,912	413,849,418	666,115,338
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Contrucción del Módulo de Exportación y su Equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz	I	2313J3E004	424,213,299		42,421,330	80,871,224	0	127,263,990	59,328,048	7,607,364	127,263,990	79,547,948	6,064,018	127,263,990	107,754,669	128,215,126
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Infraestructura Complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	50PuE 6SPuS 84PuN 85PuN	2313J3E005	789,542,954		78,954,295	217,377,247	1,445,741	236,862,886	165,657,329	62,082,208	236,862,886	179,196,800	111,315,562	236,862,886	260,883,339	479,638,294
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos	Construcción de la UNAPROP	I	2313J3E007	0		0	0	0	0	0	0	0	3,082,190	0	0	45,000,000	46,431,440
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta	Construcción de la Unidad Deportiva	22PuN	70730	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta	Ampliación de Vialidad km 13.5 Nueva Aduana-Autopista	65PuS	2313J3E003	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos	Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz.	29PuN	2313J3E009	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Programa de Adquisiciones 2025	Recinto Portuario	2413J3E0003	24,476,786		2,447,679	10,252,090	0	7,343,036	14,224,696	0	7,343,036	0	2,053,268	7,343,036	0	9,357,702
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Centro de Atención Logístico Ferroviario.	I	76093	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos	Recintos Logísticos de la Tercera Región Naval	49.1PuN	2413J3E0001	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Al cuarto trimestre

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2025		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Rehabilitación de la Explanada Plaza del Heroísmo Veracruzano	49.2PuN	2313J3E008	0		0	9,500,000	0	0	13,500,000	5,904,777	0	0	12,381,068	0	0	2,289,292
	Centro de Atención Logístico		1109J3E0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,410	183,484

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
 (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2025	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				1,966,566,112	489,972,458	867,319,501	504,336,004	421,169,795	485,996,572	487,169,914	486,261,079	128,669,162
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	APIVER01-001-94.M1.P1	0	0	0	0	22,542,641	0	39,380,582	0	45,723,226
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	1,940,000	485,000.00	1,262,840.87	485,000.00	102,312.90	485,000.00	2,180,370	485,000.00	102,648
Cargill de México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PuE	APIVER01-011/95.M4 C.DER-1	15,000,000	3,750,000	3,084,659	3,750,000	17,498,212	3,750,000	4,727,887	3,750,000	2,681,659
CIF Almacenes y Servicios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PaE	APIVER01-021/99.M8.P2	1,781,428	36,666.67	18,743,168.04	1,060,814.67	10,571,863.29	57,780.00	23,796,254	626,166.67	6,681,027
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PuS	APIVER01-018/98.M6.P1	16,093,175	4,023,293.75	209,457.74	4,023,293.75	7,448,994.15	4,023,293.75	6,588,758	4,023,293.75	3,407,717
Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	12PuS	APIVER01-025/99.M5.P1	0	0	79,330	0	53,301	0	239,064	0	9,180.00
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	45PuE	APIVER01-038/17.M3	8,965,816	2,241,454	0	2,241,454	0	2,241,454	0	2,241,454	0.00
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	16PaE	APIVER01-036/11.M2.PI	12,748,609	3,187,152	5,588,723	3,187,152	24,316,561	3,187,152	14,428,958	3,187,152	0.00
Fire Late, SA de CV (Camión)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	512,840	139,755.00	104,597.30	110,290.00	200,033.32	146,130.00	334,452.03	116,665.00	106,065.22
Fire Late, SA de CV (Furgón)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	24PuE	APIVER01-003/94.M5.P3	90,828	38,414.00	27,900.00	0.00	0.00	38,414.00	29,100.00	14,000.00	1,753.97
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuE	APIVER01-006/95.M8.P1	67,823,593	16,955,898	0	16,955,898	14,496,300	16,955,898	3,885,137	16,955,898	0.00
Opever, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	48PuS	APIVER01-040/17.M2	16,628,321	4,157,080	0	4,157,080	0	4,157,080	0	4,157,080	0.00
Organismo Descentralizado PEMEX- Refinación (inversión pública)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIVER01-024/99.M4.P1	1,300,000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
 (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2025	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	47PuE	APIVER01-039/17.M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CICE la Opción Más Completa, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	46PuS	ASIPONAVERO1-042/23.M2.P1	1,749,645,984	437,411,496.00	788,022,794.67	437,411,496.00	298,355,427.67	437,411,496.00	361,884,571	437,411,496.00	53,488,907
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	14PuN	APIVER01-009/95.M7.P3	14,354,027	3,843,375.18	1,080,807.12	10,510,651.33	1,518,567.94	0.00	1,284,302.40	0.00	2,061,064.08
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	18PuE	APIVER01-031/05.M4.P1	12,640,000	3,160,000	17,683	3,160,000	1,247,082	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	505,035.03
Servicios Maniobras y Almacенamientos de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	APIVER01-030/05 C-DER 1 M3.P1	1,560,000	660,000.00	134,063.68	400,000.00	379,799.76	500,000.00	57,601.30	0.00	96,520.00
SSA México, SA de CV (014)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-014/96.M3.P1 C-DER-2	2,685,000	0	0	2,500,000	0	0	0	185,000	0.00
SSA México, SA de CV (019)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PuS	APIVER01-019/98 C-DER 2.M6.P1	2,000,000	0	703,362	2,000,000	934,964	0	2,322,918	0	0.00
SSA México, SA de CV (020)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-020/98.M2.P1 C-DER 2	2,565,000	0	0	2,500,000	526,763	0	0	65,000	148,907.21
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PaE	APIVER01-005/95.M5.P2	100,000	25,000.00	38,301,721.00	25,000.00	8,284,936.00	25,000.00	4,414,938.00	25,000.00	2,438,370.00
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	5PuE	APIVER01-013/96.M5.P1	0	0	5,735,316	0	3,634,340	0	8,178,415	0	1,830,124.87
Vopak México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	17PaE	APIVER01-037/17 (FUSION VOPAK)	38,131,492	9,532,873	4,223,077	9,532,873	9,057,695	9,532,873	13,436,607	9,532,873	9,386,956.95

Al cuarto trimestre

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2025	Trimestre											
					Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				605,935,382	60,593,538	77,000,000	8,142,811	181,780,615	96,000,000	24,176,079	181,780,615	96,356,264	103,161,385	181,780,615	326,000,000	289,083,327
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Almacenes	21PuN	2313J3E001	7,494,760	749,476	2,000,000	0	2,248,428	6,000,000	369	2,248,428	6,000,000	15,905,832	2,248,428	6,000,000	20,834,611
	Aduana de Veracruz	27PuE	N.A.	8,333,333	833,333	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
	Edificios Administrativos	Del 29PuN al 31PuN	N.A.	21,333,333	2,133,333	35,350,000	0	6,400,000	11,550,000	8,030,781	6,400,000	11,550,000	25,805,360	6,400,000	11,550,000	34,277,798
	Áreas verdes	35PuS	N.A.	18,666,667	1,866,667	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0
	Dragado de mantenimiento	Del 51PuE al 64PuN	2313J3E001	130,444,494	13,044,449	0	0	39,133,348	0	0	39,133,348	356,264	0	39,133,348	230,000,000	79,087,792
	Mantenimiento a Vías Férreas	65PuS	2313J3E001	22,837,734	2,283,773	4,000,000	0	6,851,320	12,000,000	1,134,019	6,851,320	12,000,000	11,804,968	6,851,320	12,000,000	14,978,612
	Mantenimiento a Vialidades	65PuS	2313J3E001	137,774,167	13,777,417	2,500,000	0	41,332,250	7,500,000	3,322,250	41,332,250	7,500,000	11,675,028	41,332,250	7,500,000	34,186,970
	Mantenimiento Eléctrico	65PuS	2313J3E001	30,248,786	3,024,879	5,000,000	8,142,811	9,074,636	15,000,000	0	9,074,636	15,000,000	10,194,045	9,074,636	15,000,000	34,954,634
	Mantenimiento Diverso	65PuS	2313J3E001	64,043,107	6,404,311	4,500,000	0	19,212,932	13,500,000	5,587,593	19,212,932	13,500,000	9,545,033	19,212,932	13,500,000	15,705,334
	Mantenimiento a Muelles	Del 66PuS al 85PuS	2313J3E001	39,723,679	3,972,368	5,000,000	0	11,917,104	15,000,000	5,578,999	11,917,104	15,000,000	7,447,872	11,917,104	15,000,000	39,335,988
	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Recinto Portuario	2313J3E001	18,615,066	1,861,507	3,500,000	0	5,584,520	10,500,000	522,068	5,584,520	10,500,000	10,783,247	5,584,520	10,500,000	15,721,588
	Mantenimiento Menor General	21PuN 65PuS	N.A.	96,000,000	9,600,000	15,150,000	0	28,800,000	4,950,000	0	28,800,000	4,950,000	0	28,800,000	4,950,000	0
	Mantenimiento a la Zona de Bahía Logística	Bahía Logística	2313J3E001	10,420,254	1,042,025	0	0	3,126,076	0	0	3,126,076	0	0	3,126,076	0	0

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Número de registro	Meta 2025	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total			198,186,632	29,727,995	33,797,186	49,546,658	46,108,874	79,274,653	29,597,212	39,637,326	52,497,877
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-001/94	0	0	3,707,895	0	4,283,115	0	2,567,281	0	3,660,426
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-002/94.P3.M3	391,689	58,753	44,108	97,922	50,191	156,676	31,040	78,338	55,653
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-003/94.M4.P2	406,426	60,964	41,508	101,607	53,235	162,570	34,507	81,285	64,078
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-005/95.M4.P1	3,315,468	497,320	4,610,501	828,867	7,168,503	1,326,187	4,720,823	663,094	7,666,391
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-006/95.M7.P1	117,936,229	17,690,434	7,309,156	29,484,057	8,600,445	47,174,492	7,079,376	23,587,246	8,162,707
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-009/95	2,869,580	430,437	284,246	717,395	3,928,057	1,147,832	1,624,042	573,916	2,768,410
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-013/96	230,000	34,500	0	57,500	3,701,388	92,000	1,114,118	46,000	4,000,814
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	0	0	23,487	-	497,126	0	9,592	0	807,678
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-019/98	1,640,469	246,070	179,818	410,117	651,206	656,188	2,874,737	328,094	1,585,412
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-020/98	118,026	17,704	994,411	29,507	601,690	47,210	59,715	23,605	508,112
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-018/98	15,378,316	2,306,747	445,064	3,844,579	437,606	6,151,326	212,193	3,075,663	423,892
CIF almacenes y servicios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-021/99.M7.P1	1,109,915	166,487	462,252	277,479	0	443,966	821,328	221,983	557,945

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)											
Responsable	Meta de mantenimiento	Número de registro	Meta 2025	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Almacenadora Golmex, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-023/99.M3.P1	3,007,000	451,050	2,211,539	751,750	807,977	1,202,800	1,582,087	601,400	2,967,576
Organismo Descentralizado PEMEX- Refinación (inversión pública)	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-024/99.M3.P1	0	0	0	0	27,550	0	0	0	0
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-025/99.M4.P1	173,500	26,025	372,680	43,375	77,502	69,400	375,634	34,700	923,376
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER02-045/99	173,500	26,025	0	43,375	3,295,703	69,400	337,871	34,700	105,830
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-030/05	808,600	121,290	16,793	202,150	2,126,239	323,440	136,474	161,720	19,044
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-031/05	2,425,000	363,750	475,486	606,250	2,612,185	970,000	111,022	485,000	197,686
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-036/11.M2.PI	6,250,000	937,500	3,573,138	1,562,500	102,481	2,500,000	2,471,337	1,250,000	8,711,151
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-038/17	29,939,525	4,490,929	5,698,292	7,484,881	2,266,923	11,975,810	1,953,528	5,987,905	2,766,321
Opever, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-040/17	7,653,600	1,148,040	365,923	1,913,400	3,314,545	3,061,440	510,708	1,530,720	164,896
Vopak México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-037/16	0	0	235,084	0		0	969,799	0	1,940,911
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	APIVER01-039/17	0	0	2,745,806	0		0	0	0	4,439,566

4. Metas de movimiento portuario

%		Unidad de medida	Meta 2025	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	1,963,160	461,343	483,588	518,863	313,979	478,618	401,211	504,336	295,211
	Contenerizada		12,730,680	2,934,804	2,303,926	3,260,836	2,671,826	3,266,056	2,747,145	3,268,984	2,675,596
	Granel agrícola		7,614,091	1,719,262	2,083,739	1,896,670	2,198,999	1,935,502	2,268,057	2,062,657	2,190,078
	Granel mineral		4,264,109	1,018,696	678,366	1,274,116	606,338	974,775	628,046	996,522	400,052
	Otros fluidos		1,014,817	234,930	232,575	287,193	182,694	254,922	162,056	237,772	212,607
	Carga general suelta	Arribos	213	50	67	55	52	56	61	52	50
	Contenerizada		762	186	167	192	187	192	198	192	181
	Granel agrícola		232	53	64	58	66	60	66	61	60
	Granel mineral		221	54	36	67	35	51	30	49	24
	Otros fluidos		154	36	36	41	34	39	32	38	28
Petróleo y derivados		Toneladas	6,960,311	1,611,312	1,106,167	1,969,768	1,252,722	1,748,430	1,312,321	1,630,801	1,299,927
		Arribos	312	72	49	86	56	80	51	74	47
Vehículos		Arribos	305	65	72	74	74	75	79	91	73
		Toneladas	1,445,795	307,087	267,457	351,328	332,564	349,304	349,423	438,076	344,841
		Unidades	876,239	186,114	140,282	212,927	203,802	211,699	210,873	265,499	215,194
Contenedores		TEUs	1,305,711	301,006	279,937	334,445	337,466	334,980	344,227	335,280	337,707
Cruceros		Arribos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de cruceros		Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35,992,963 2,199	8,287,433 516	7,155,818 491	9,558,775 573	7,559,121 504	9,007,608 553	7,868,259 517	9,139,148 557	7,418,312 463

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador		Unidad de medida	Cifra anual 2025	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	275	275	242	275	94	275	160	275	146
	Contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Granel agrícola		400	400	922	400	258	400	441	400	356
	Granel mineral		400	400	756	400	296	400	284	400	252
	Otros fluidos		320	320	745	320	274	320	224	320	291
	Contenedores	CHBO	96	96	183	96	79	96	83	96	82
	Vehículos	UHBO	100	100	265	100	101	100	105	100	107
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	230	230	201	230	100	230	139	230	129
	Carga general contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Granel agrícola		325	325	774	325	267	325	387	325	258
	Granel mineral		305	305	549	305	334	305	250	305	205
	Otros fluidos		250	250	454	250	225	250	144	250	174
	Contenedores	CHBM	90	90	137	90	77	90	80	90	78
	Vehículos	UHBM	90	90	173	90	94	90	85	90	87
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.	0%	N.A.

6. Indicadores de eficiencia

Índice		Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	0	0
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0	0	0
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0	0	0
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	370	770	600
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	2,708	2,340	3,027
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	33,000	75,000	53,000
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	237,700	100,221	111,661
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	200,000	300,000
		Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	2.0	2.0	3.0	0.6
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	1,898	3,466	4,101	10,848
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados	23,703,494	43,957,705	52,807,824	127,738,576
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	120,946,428	124,322,488	123,093,425	152,746,666
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	9,685	9,802	8,350	10,529
		Total de ingresos propios				

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Fiscal No. 1	1	1	1	1
	Muelle Fiscal No. 2	1	1	1	1
	Muelle No. 4	1	1	1	1
	Muelle No. 5	1	1	1	1
	Muelle de Altura No. 6	1	1	1	1
	Muelle No. 7 Sur	1	1	1	1
	Muelle 7 Este	1	1	1	1
	Muelle de Cementos	1	1	1	1
	Muelle No. 8	1	1	1	1
	Muelle 9 Norte	1	2	2	2
	Muelle 9 Sur	1	2	2	2
	Muelle No. 10 (bahía norte)	1	1	1	1
	Muelle No. 13 (bahía norte)	1	1	1	1
	Muelle No. 14 (bahía norte)	1	1	1	1
	Muelle No. 16 (bahía norte)	1	1	1	1
	Muelle No. 17 (bahía norte)	1	1	1	1
	Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	1

7. Presupuesto de ASIPONA
(pesos)

Rubro	Meta 2025	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	2,840,035,950	694,287,255	693,023,030	719,809,767	740,962,029	705,352,284	752,100,828	720,586,644	962,303,997
Ingresos por Infraestructura	1,038,522,210	246,945,819	255,585,464	266,394,336	252,121,370	258,010,848	263,983,209	267,171,207	246,678,039
Ingresos por Arrendamiento	27,590,273	6,897,567	13,900,585	6,897,567	13,808,003	6,897,567	11,515,410	6,897,572	16,100,595
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,666,073,825	413,481,459	423,536,981	419,555,454	475,032,657	413,481,459	476,602,209	419,555,453	699,525,363
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	107,849,642	26,962,410	0	26,962,410	0	26,962,410	0	26,962,412	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	75,539,056	18,884,763	15,246,799	18,884,763	21,069,663	18,884,763	18,631,698	18,884,767	18,873,791
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	126,356	0	0	0	240,879	0	7,589
Tarifa de Seguridad	60,431,246	15,107,811	13,327,629	15,107,811	13,287,591	15,107,811	13,290,760	15,107,813	11,011,205
Otros Productos	15,107,810	3,776,952	1,792,814	3,776,952	7,782,072	3,776,952	5,100,059	3,776,954	7,854,997
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	2,915,575,006	713,172,018	708,269,829	738,694,530	762,031,692	724,237,047	770,732,526	739,471,411	981,177,788
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	1,570,654,494	368,204,403	113,487,142	429,092,841	231,843,989	417,793,680	291,446,873	355,563,570	764,212,558
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	111,815,870	27,732,578	22,333,876	26,596,557	30,143,932	29,430,478	31,208,931	28,056,257	40,540,469
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	1,233,104,642	317,235,037	572,448,811	283,005,132	500,043,771	277,012,889	448,076,722	355,851,584	176,424,761
PARTIDAS EXTRAORDINARIA Y OTROS GASTOS	1,155,156,253	300,940,640	870,660	254,567,310	21,745,198	260,514,780	41,894,394	339,133,523	632,260,281
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	77,948,389	16,294,397	571,578,151	28,437,822	478,298,573	16,498,109	406,182,328	16,718,061	-455,835,519
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	75,743,207	18,935,802	50,480,679	18,935,802	60,512,741	18,935,802	64,381,501	18,935,801	59,590,372
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	153,691,596	35,230,199	622,058,830	47,373,624	538,811,315	35,433,911	470,563,830	35,653,862	-396,245,147
Total de ISR, IETU, PTU	46,878,550	8,526,938	5,678,511	20,670,363	4,373,395	8,730,650	4,067,339	8,950,599	4,313,054
RESULTADO NETO	106,813,046	26,703,261	616,380,319	26,703,261	534,437,920	26,703,261	466,496,491	26,703,263	-400,558,201