

Programa Operativo Anual

2024



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL

MARINA

Al segundo trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Fecha

10 de julio de 2024

Responsable coordinador del POA

Nombre	Vicealm. Ret Alejandro Zavaleta Trujeque
Cargo	Gerente de Planeación
Teléfono	2299232170
Extensión	73022
Celular	
Correo electrónico	gplaneacion@puertodeveracruz.com.mx

POA 2024



Contenido

- 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
- 1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
- 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)
Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
- 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
- 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
- 4 Metas de movimiento portuario
- 5 Indicadores del desarrollo portuario
- 6 Indicadores de eficiencia
- 7 Presupuesto de la ASIPONA

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a): Instalación especializada para el manejo integral de vehículos y carga general	Concurso	1	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25		0.25	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a): Instalación especializada para el manejo integral de residuos.	Concurso	1	0.00	0.00	0.00	0.10	0.50		0.50	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a) Ampliación y Reubicación CIF a Bahía Norte	Contrato firmado	1	0.50	0.25	0.50	0.75	0.00		0.00	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Colocación de Antena de comunicación en Bahía Logística	Contrato firmado	1	0.25	0	0.25	0.25	0.25		0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Desincorporar la infraestructura de servicios de almacenaje a cargo de la ASIPONAVER (Recinto fiscalizado)	M2 desincorporados	158,300	0	0	0	0	79,150		79,150	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de contrato mercantil con empresa de Servicios en Bahía Logística	Contrato	1	0.25	0.25	0.25	0.00	0.25		0.25	

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Certificación	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	0	0	0.50	0.50	0.00		0.50	

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Consolidar el proyecto de ampliación del puerto.	Seguimiento en la proyección de la Infraestructura necesaria que permita el desarrollo del Puerto	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Desarrollar y consolidar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la Zona de Desarrollo Portuario.	Gestionar actividades para la adquisición de terrenos de privados para la ampliación de la reserva territorial del puerto	Gestión	1	0.25	5	0.25	0	0.25		0.25	
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Continuar con la inversión privada en la construcción y operación de nuevas terminales portuarias, por medio de concursos públicos de terminales especializadas.	Instalación de un sistema automatizado para la actualización, control reportes y planeación de una operación ferroviaria eficiente y efectiva.	Porcentaje	100	25	10	25	10	25		25	
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.	Asegurar que los proyectos y su ejecución, se encuentren apegados a las leyes, normas y lineamientos que rigen la obra pública	Porcentaje	100	25	25	25	0	25		25	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.	Gestionar actividades de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Porcentaje	100	0.25	0.25	0	0.00	0.25		0.25	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Realizar / participar en evento nacional o internacional que promueva y posicione al Puerto de Veracruz como referente en materia de logística, seguridad y desarrollo portuario.	Eventos	2	0	0	1	1	0		1	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Campaña permanente de vinculación medio ambiental.	Actividades	4	1	1	1	1	1		1	
Redefinir la estrategia de la comercialización de la Bahía logística e incorporarla a los procesos logísticos del puerto.	Reestructurar los planteamientos y procesos comerciales y fiscales de la Bahía logística	Comercialización de Bahía Logística mediante contratos de arrendamiento que generen ingresos a la Entidad y apoyen la logística del Puerto.	Contrato	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25	

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre								
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Integrar las diferentes plataformas que controlen y evalúe el intercambio de información y documentos vía electrónica.	Integración de catálogos al tablero ferroviario para poder generar un control operativo acorde a las necesidades y futuras reales del puerto.	Tablero Operacional	1	0	0	0	0	0	0.50		0.50	
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.	Integrar a autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.	Mejorar la solicitud de infraestructura ferroviaria con la integración de SW de los actores que requieran el uso de esta plataforma para el intercambio de información en la cadena logística del ferrocarril al interior del puerto.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0.50		0.50	
Incrementar la conectividad marítima para fortalecer el tráfico de cabotaje.	Habilitar infraestructura y servicios dedicados al tráfico de cabotaje y de corta distancia	Realizar la gestión ante la autoridad aduanera para el uso de tráfico de cabotaje.	Gestión	100	0.5	0.5	0.0	0	0	0		0	

**2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)**

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				3,316,925,000	0	317,824,212	130,318,253	141,327,722	869,208,618	336,485,976	263,713,915	953,472,618	0	0	1,037,736,618	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Construcción del Módulo de Exportación y su Equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz	I	231333E004	575,383,200		57,538,320	31,103,725	3,883,707	172,614,960	19,192,914	43,994,743	172,614,960				172,614,960	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Infraestructura Complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	20PuN (B. Norte) Del 45PuE al 48PuS, 65PuS	231333E005	842,640,000		84,264,000	36,111,339	106,473,652	168,528,000	215,974,523	196,453,383	252,792,000				337,056,000	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Construcción de la UNAPROP	I	231333E007	92,800,000		9,280,000	0	0	27,840,000	20,958,118	0	27,840,000				27,840,000	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Construcción de Patios ferroviarios Multimodal y de Clasificación	I	76090	380,907,008		38,090,708	0	0	114,272,100	0	0	114,272,100				114,272,100	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Construcción de la Unidad Deportiva	22PuN	70730	21,000,000		2,100,000	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000				6,300,000	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Costrucción del Comedor Portuario	26PuN	77473	20,000,000		2,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000				6,000,000	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Ampliación de Vialidad km 13.5 Nueva Aduana-Autopista	65PuS	231333E003	270,238,596		27,023,859	0	0	81,071,579	0	0	81,071,579				81,071,579	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Rehabilitación de bodegas y explanadas en el Recinto Portuarios	Recinto Portuario	231333E006	169,432,298		16,943,228	0	0	50,829,690	0	0	50,829,690				50,829,690	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Reconstrucción de bardas de seguridad y delimitantes del Recinto Portuario.	Recinto Portuario	70725	70,394,214		7,039,422	0	0	21,118,264	0	0	21,118,264				21,118,264	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz.	29PuN	231333E009	178,446,750		17,844,675	0	0	53,534,025	0	0	53,534,025				53,534,025	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Programa de Adquisiciones 2024.	Recinto Portuario	231333E002	12,000,000		1,200,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000				3,600,000	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Adquisición de unidades cisterna para el CREI del puerto de Veracruz	Recinto Portuario	74938	12,000,000		1,200,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000				3,600,000	

**2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
 (pesos)**

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Rehabilitación de la Explanada Plaza del Heroísmo Veracruzano	49.2PuN	231333E008	288,682,934		15,000,000	60,483,177	23,801,704	45,000,000	69,516,823	16,556,833	45,000,000			45,000,000		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Recintos Logísticos de la Tercera Región Naval	49.1PuN	241333E0001	338,000,000		33,800,000	0	0	101,400,000	4,500,000	0	101,400,000			101,400,000		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Estudios de preinversión	Recinto Portuario	76701	45,000,000		4,500,000	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000			13,500,000		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	20PuN (B. Norte) Del 45PuE al 48PuS, 65PuS	080933E0005	0		0	2,620,012	7,168,659	0	6,343,598	6,708,956	0			0		

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				2,687,545,593	657,536,779	216,142,303	667,529,121	92,132,910	677,963,462	0	684,516,230	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	APIVER01-001/94	11,840,934	2,960,234	0	2,960,234	0	2,960,234		2,960,234	
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	277,440	69,360	69,736	69,360	231,943	69,360		69,360	
Fire Late, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	24PuE	APIVER01-003/94.M4.P2	148,920	37,230	35,900	37,230	0	37,230		37,230	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PaE	APIVER01-005/95.M4.P1	214,285	53,571	0	53,571	0	53,571		53,571	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuE	APIVER01-006/95.M7.P1	57,398,476	0	0	9,992,342	8,712,743	20,426,683		26,979,451	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	14PuN	APIVER01-009/95	6,163,536	1,540,884	104,098	1,540,884	25,797	1,540,884		1,540,884	
Cargill de México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PuE	APIVER01-011/95.M4 C.DER-1	10,250,000	2,562,500	4,368,838	2,562,500	4,009,825	2,562,500		2,562,500	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	5PuE	APIVER01-013/96	0	0	2,962,473	0	1,213,556	0		0	
SSA México, SA de CV (014)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	222,000	55,500	581,035	55,500	0	55,500		55,500	
SSA México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PuS	APIVER01-019/98	37,254	9,313	1,118,306	9,313	963,968	9,313		9,313	
SSA México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-020/98	78,000	19,500	937,358	19,500	924,851	19,500		19,500	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PuS	APIVER01-018/98	34,359,991	8,589,998	7,592,216	8,589,998	352,912	8,589,998		8,589,998	

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
CIF Almacenes y Servicios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PaE	APIVER01-021/99.M7.PI	700,000	175,000	0	175,000	511,563	175,000		175,000	
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	APIVER01-023/99.M3.PI	5,804,370	1,451,093	7,133,992	1,451,093	474,602	1,451,093		1,451,093	
Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación (inversión pública)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIVER01-024/99.M3.PI	2,442,500	610,625	0	610,625	0	610,625		610,625	
Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	12PuS	APIVER01-025/99.M4.PI	0	0	509,605	0	75,832	0		0	
Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	APIVER01-030/05	900,000	225,000	36,575	225,000	64,394	225,000		225,000	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	18PuE	APIVER01-031/05	42,348,000	10,587,000	0	10,587,000	0	10,587,000		10,587,000	
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	16PaE	APIVER01-036/11.M2.PI	9,520,420	2,380,105	4,217,130	2,380,105	2,073,758	2,380,105		2,380,105	
Vopak México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	17PaE	APIVER01-037/17	28,201,520	7,050,380	1,116,598	7,050,380	6,797,806	7,050,380		7,050,380	
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	45PuE	APIVER01-038/17	500,000	125,000	0	125,000	0	125,000		125,000	
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	47PuE	APIVER01-039/17.M1	0	0	0	0	0	0		0	
Opever, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	48PuS	APIVER01-040/17	35,042,244	8,760,561	0	8,760,561	0	8,760,561		8,760,561	
Puertos Logísticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	46PuS	ASIPONAVERO 1-042/23	2,441,095,703	610,273,926	185,358,444	610,273,926	65,699,362	610,273,926		610,273,926	

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2024		Trimestre											
				Recursos propios	Recursos fiscales	Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
						Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Total				456,723,681	0	45,672,368	113,635,060	58,852,444	91,344,736	147,952,590	170,781,248	137,017,104	0	0	182,689,472	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Almacenes	21PuN	2313J3E001	6,162,414		616,241	8,181,818	4,673,195	1,232,483	12,272,727	10,758,652	1,848,724			2,464,966		
	Aduana de Veracruz	27PuE	N.A.	9,627,517		962,752	0	0	1,925,503	0	0	2,888,255			3,851,007		
	Edificios Administrativos	Del 29PuN al 31PuN	N.A.	25,673,379		2,567,338	10,000,000	2,431,854	5,134,676	10,000,000	18,844,488	7,702,014			10,269,352		
	Áreas verdes	35PuS	N.A.	22,464,207		2,246,421	0	0	4,492,841	0	0	6,739,262			8,985,683		
	Dragado de mantenimiento	Del 51PuE al 64PuN	2313J3E001	107,279,500		10,727,950	23,636,362	0	21,455,900	35,454,543	0	32,183,850			42,911,800		
	Mantenimiento a Vías Férreas	65PuS	2313J3E001	18,784,664		1,878,466	4,545,454	0	3,756,933	6,818,181	12,893,810	5,635,399			7,513,865		
	Mantenimiento a Vialidades	65PuS	2313J3E001	113,346,273		11,334,627	6,727,272	21,938,243	22,669,255	10,090,908	15,593,612	34,003,882			45,338,509		
	Mantenimiento Eléctrico	65PuS	2313J3E001	24,884,256		2,488,426	2,363,636	0	4,976,851	3,545,454	0	7,465,277			9,953,703		
	Mantenimiento Diverso	65PuS	2313J3E001	52,685,682		5,268,568	20,000,000	3,318,973	10,537,136	30,000,000	27,229,836	15,805,705			21,074,273		
	Mantenimiento a Muelles	Del 66PuS al 85PuS	2313J3E001	32,673,536		3,267,354	1,818,182	0	6,534,707	2,727,273	0	9,802,061			13,069,414		
	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Recinto Portuario	2313J3E001	15,313,843		1,531,384	1,362,336	0	3,062,769	2,043,504	0	4,594,153			6,125,537		
	Mantenimiento Menor General	21PuN 65PuS	N.A.	19,255,034		1,925,503	35,000,000	26,490,180	3,851,007	35,000,000	85,460,850	5,776,510			7,702,014		
Mantenimiento a la Zona de Bahía Logística	Bahía Logística	2313J3E001	8,573,374		857,337	0	0	1,714,675	0	0	2,572,012			3,429,350			

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Total				104,200,974	15,366,146	36,365,684	30,962,292	32,571,697	36,134,341	0	21,738,195	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PuE	APIVER01-001/94	21,428,928	3,214,339	2,094,498	6,428,678	3,321,902	7,500,125		4,285,786	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	242,972	36,446	39,930	72,892	47,489	85,040		48,594	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	24PuE	APIVER01-003/94.M4.P2	235,128	35,269	38,238	70,538	44,871	82,295		47,026	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	6PaE	APIVER01-005/95.M4.P1	13,361,086	2,004,163	3,936,221	4,008,326	4,381,804	4,676,380		2,672,217	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	3PuE	APIVER01-006/95.M7.P1	22,387,782	3,358,167	5,503,139	6,716,335	6,371,026	7,835,724		4,477,556	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	14PuN	APIVER01-009/95	1,658,199	248,730	544,904	497,460	430,502	580,370		331,640	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	5PuE	APIVER01-013/96	4,960,710	744,107	2,593,326	1,488,213	1,644,864	1,736,249		992,142	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	688,598	103,290	512,535	206,579	662,398	241,009		137,720	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER02-031/98	394,000	59,100	304,198	118,200	369,095	137,900		78,800	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	13PuS	APIVER01-019/98	1,672,000	250,800	1,436,757	501,600	1,140,832	585,200		334,400	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-020/98	282,000	42,300	508,490	84,600	566,783	98,700		56,400	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PuS	APIVER01-018/98	2,550,325	382,549	528,941	765,098	245,041	892,614		510,065	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PuS	APIVER02-030/98	206,872	31,031	0	62,062	29,955	72,405		41,374	
CIF almacenajes y servicios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	10PaE	APIVER01-021/99.M7.P1	6,555,058	983,259	526,036	1,966,517	624,723	2,294,270		1,311,012	

**3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios
(pesos)**

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2024	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Almacenadora Golmex, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	3,431,682	514,752	5,123,386	1,029,505	2,570,908	1,201,089		686,336	
Organismo Descentralizado PEMEX- Refinación (inversión pública)	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	1PaE	APIVER01-024/99.M3.P1	1,760,000	0	0	230,000	0	280,000		1,250,000	
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	12PuS	APIVER01-025/99.M4.P1	2,083,477	312,522	334,450	625,043	270,151	729,217		416,695	
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	12PuS	APIVER02-045/99	25,000	3,750	0	7,500	0	8,750		5,000	
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PuE	APIVER01-030/05	361,250	54,188	75,428	108,375	29,556	126,438		72,250	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	18PuE	APIVER01-031/05	1,260,300	189,045	565,953	378,090	1,983,277	441,105		252,060	
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	16PaE	APIVER01-036/11.M2.P1	5,122,298	768,345	6,613,741	1,536,689	894,310	1,792,804		1,024,460	
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	45PuE	APIVER01-038/17	11,211,402	1,681,710	4,903,666	3,363,421	6,594,366	3,923,991		2,242,280	
Opever, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	48PuS	APIVER01-040/17	2,321,907	348,286	181,847	696,572	347,844	812,667		464,381	

4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2024	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	2,632,389	618,612	458,605	695,741	441,164	641,777		676,261	
	Contenerizada		11,833,783	2,725,912	2,538,731	3,025,898	2,725,246	3,046,607		3,035,365	
	Granel agrícola		7,398,407	1,670,560	2,200,273	1,842,943	2,437,987	1,880,675		2,004,228	
	Granel mineral		5,114,016	1,221,738	979,829	1,528,068	975,852	1,169,064		1,195,146	
	Otros fluidos		1,063,108	246,110	375,405	300,860	326,515	267,053		249,086	
	Carga general suelta	Arribos	281	66	74	73	55	71		71	
	Contenerizada		687	167	191	172	195	175		173	
	Granel agrícola		224	51	61	55	68	57		61	
	Granel mineral		260	62	47	79	49	61		58	
	Otros fluidos		177	42	52	46	51	45		45	
Petróleo y derivados		Toneladas	6,419,141	1,486,031	1,388,291	1,816,617	1,670,748	1,612,488		1,504,005	
		Arribos	265	61	62	75	79	67		62	
		Arribos	316	67	60	77	88	78		94	
Vehículos		Toneladas	1,452,460	308,502	205,022	352,948	355,955	350,914		440,095	
		Unidades	866,311	184,004	114,803	210,513	221,962	209,300		262,494	
Contenedores		TEUs	1,194,462	275,144	297,588	305,424	336,098	307,514		306,380	
Cruceros		Arribos	0	0	0	0	0	0		0	
Transbordadores			0	0	0	0	0	0		0	
Pasajeros de cruceros			0	0	0	0	0	0		0	
Pasajeros de transbordadores			0	0	0	0	0	0		0	

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2024	Trimestre								
			Primer		Segundo		Tercer		Cuarto		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Productividad en operación	Carga general suelta	275	275	232	275	255	275		275		
	Contenerizada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.		
	Granel agrícola	400	400	426	400	697	400		400		
	Granel mineral	400	400	312	400	743	400		400		
	Otros fluidos	320	320	88	320	393	320		320		
	Contenedores	CHBO	96	96	77	96	162	96		96	
	Vehículos	UHBO	100	100	47	100	241	100		100	
Productividad en muelle	Carga general suelta	230	230	292	230	256	230		230		
	Carga general contenerizada	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.		
	Granel agrícola	325	325	476	325	622	325		325		
	Granel mineral	305	305	398	305	636	305		305		
	Otros fluidos	250	250	101	250	563	250		250		
	Contenedores	CHBM	90	90	78	90	132	90		90	
	Vehículos	UHBM	90	90	116	90	184	90		90	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Variable	Trimestre				
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros programados de construcción de muelle	0	0	60	60
		Metros realizados de construcción de muelle	0	0		
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento	0	0		
	Dragado de construcción	Metros cúbicos programados de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos realizados de dragado de construcción	0	0		
	Conservación de muelles	Metros programados de mantenimiento de muelles	0	350	750	550
		Metros realizados de mantenimiento de muelles	0	400		
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	32,000	73,000	51,000
		Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento	0	42,000		
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento	0	0	0	0	
	Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento	0	0			
Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	0	0			
	Accidentes registrados					
Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	2,827	3,494			
	Costos de operación + gasto de administración					
Costo por empleado	Total de empleados	43,211,727	57,162,697			
	Costos de operación + gasto de administración					
Ingresos por número de empleados	Total de empleados	133,957,780	135,296,026			
	Total de ingresos propios					
Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	8,765	8,269			
	Total de ingresos propios					

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Fiscal No. 1	1	1		
	Muelle Fiscal No. 2	1	1		
	Muelle No. 4	1	1		
	Muelle No. 5	1	1		
	Muelle de Altura No. 6	1	1		
	Muelle No. 7 Sur	1	1		
	Muelle 7 Este	1	1		
	Muelle de Cementos	1	1		
	Muelle No. 8	1	1		
	Muelle 9 Norte	1	1		
	Muelle 9 Sur	1	1		
	Muelle No. 10 (bahía norte)	1	1		
	Muelle No. 13 (bahía norte)	1	1		
	Muelle No. 14 (bahía norte)	1	1		
	Muelle No. 16 (bahía norte)	1	1		
	Muelle No. 17 (bahía norte)	1	1		
	Estado físico del muelle	Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	
Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)		1	1		
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)		1	1		
Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)		1	1		
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)		1	1		
Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)		1	1		
Muelle de Turismo		1	1		
Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)		1	1		
Muro de Pescadores		1	1		
Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)		1	1		
Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1			

7. Presupuesto de ASIPONA

(pesos)

Rubro	Meta 2024	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	2,562,475,117	633,367,795	713,994,968	656,005,323	738,716,299	629,425,736	0	643,676,263	0
Ingresos por Infraestructura	925,057,735	215,171,297	286,994,333	238,704,783	282,971,534	231,327,765		239,853,890	
Ingresos por Arrendamiento	26,428,124	6,607,031	6,650,181	6,607,031	26,356,401	6,607,031		6,607,031	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	1,610,989,258	411,589,467	420,350,454	410,693,509	429,388,363	391,490,940		397,215,342	
Ingresos por Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0		0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	0	0	0	0	0	0		0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	63,782,525	15,945,630	18,161,919	15,945,630	19,851,006	15,945,630	0	15,945,635	0
Ingresos por recuperación de seguros	0	0	0	0	144,918	0		0	
Tarifa de Seguridad	55,098,387	13,774,596	13,516,621	13,774,596	15,919,534	13,774,596		13,774,599	
Otros Productos	8,684,138	2,171,034	4,645,298	2,171,034	3,786,554	2,171,034		2,171,036	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0	0	0		0	
Actualizaciones	0	0	0	0	0	0		0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL DE INGRESOS	2,626,257,642	649,313,425	732,156,887	671,950,953	758,567,305	645,371,366	0	659,621,898	0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	2,135,859,032	532,345,518	180,838,551	543,211,541	287,865,302	529,171,267		531,130,706	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	103,684,709	20,398,309	49,479,955	22,428,356	24,243,023	23,322,485		37,535,559	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	386,713,901	96,569,598	501,838,380	106,311,056	446,458,980	92,877,614	0	90,955,633	0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	370,265,573	92,566,392	31,031,131	92,566,392	68,763,554	92,566,394		92,566,395	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	16,448,328	4,003,206	470,807,249	13,744,664	377,695,426	311,220	0	-1,610,762	0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	60,239,576	12,109,984	25,495,142	14,419,575	30,694,376	15,799,033		17,910,984	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	76,687,904	16,113,190	496,302,391	28,164,239	408,389,801	16,110,253	0	16,300,222	0
Total de ISR, IETU, PTU	42,951,644	7,679,125	5,105,476	19,730,174	3,954,039	7,676,188		7,866,157	
RESULTADO NETO	33,736,260	8,434,065	491,196,915	8,434,065	404,435,762	8,434,065	0	8,434,065	0