Programa Operativo Anual

2026

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

MARINA

Al tercer trimestre

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Fecha	9 de Octubre de 2026

Responsable coordinador del POA	
Nombre	Arq. Aida Lajud Hernández
Cargo	Gerente de Planeación
Teléfono	2299232170
Extensión	72907
Celular	2292088974
Correo electrónico	gplaneacion@puertodeveracruz.com.mx

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

POA 2026

Contenido

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA (Inversiones)

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios

4 Metas de movimiento portuario

5 Indicadores del desarrollo portuario

6 Indicadores de eficiencia

7 Presupuesto de la ASIPONA

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de un(a): Terminal Especializada de Fluidos e Hidrocarburos	Concurso	1	0.25	0.25	0.25	0	0.25	0.10	0.25	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Potencialización y Optimización de las áreas de la Bahía Sur del Puerto de Veracruz.	Obtención de Acuerdos del Consejo de Administración	2	0	0	1	0	1	0	0	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Actualización de ingresos.	Avalúo de cesionario	1	0	0	0	0	0.50	0	0.50	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Reactivar línea de negocios: Recepción de cruceros en el Puerto de Veracruz.	Gestión	1	0	0	0	0.10	0.50	0.40	0.50	
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Gestionar actividades para la adquisición de terrenos de privados para la ampliación de la reserva territorial del puerto	Gestión	1	0	0	0.50	0.50	0	0	0.50	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Objetivo estratégico PMDP	Meta PMDP	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Desincorporar la infraestructura de servicios de almacenaje a cargo de la ASIPONAVER (Recinto fiscalizado)	Gestión	1	0	0	0	0	1	0	0	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Instrumentación de contratos mercantiles de arrendamiento en zona de desarrollo Portuario	Contrato firmado	1	0	1	0	0	0	0	1	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Mantener la Certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Certificación	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.	Plataforma operando	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
Incrementar la participación del puerto en las cadenas logísticas con el fin de incrementar la competitividad.	Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.	Programa Operando	1	0	0	0.50	0.50	0	0.00	0.50	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP	Línea de acción PMDP	Acción	Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Continuar el desarrollo de nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.	Consolidar el proyecto de ampliación del puerto.	Seguimiento en la proyección de la Infraestructura necesaria que permita el desarrollo del Puerto	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.	Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.	Asegurar que los proyectos y su ejecución, se encuentren apegados a las leyes, normas y lineamientos que rigen la obra pública	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.	Gestionar actividades de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Visitas/ Atenciones	20	3	9	5	20	10	16	2	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Realizar / participar en evento nacional o internacional que promueva y posicione al Puerto de Veracruz como referente en materia de logística, seguridad y desarrollo portuario.	Eventos	2	0	2	1	2	0	1	1	
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.	Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.	Campaña permanente de vinculación medio ambiental.	Actividades	10	1	9	3	13	3	11	3	
Incrementar la conectitividad marítima para fortalecer el tráfico de cabotaje.	Habilitar infraestructura y servicios dedicados al tráfico de cabotaje y de corta distancia	Realizar la gestion ante la autoridad aduanera para el uso de trafico de cabotaje.	Gestion	1	0	0	0	0	1	0	0	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Programado 2026

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2026		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	1,987,471,089	0	198,747,109	504,330,154	74,571,537	397,494,218	364,903,341	559,188,388	596,241,327	652,794,923	458,080,927	794,988,436	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Construcción de la UNAPROP	I	2313J3E0007	63,329,093		6,332,909	0	0	12,665,819	10,000,000	0	18,998,728	30,000,000	37,122,178	25,331,637		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Reubicación y acondicionamiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo en el Puerto de Veracruz.	29PuN	2313J3E0009	136,293,196		13,629,320	0	0	27,258,639	0	0	40,887,959	47,250,000	17,271,118	54,517,278		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Contrucción del Módulo de Exportación y su Equipamiento para la Aduana del Puerto de Veracruz	I	2313J3E0004	512,053,185		51,205,319	0	0	102,410,637	60,183,355	65,391,097	153,615,956	290,433,355	230,592,546	204,821,274		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Infraestructura Complementaria para la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte	50PuE 65PuS 84PuN 85PuN	2313J3E0005	1,000,520,322		100,052,032	504,330,154	74,571,537	200,104,064	222,146,919	440,035,593	300,156,097	233,701,568	133,190,187	400,208,129		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Estudios de preinversión ASIPONA Veracruz 2026	Recinto Portuario	82716	52,223,816		5,222,382	0	0	10,444,763	0	0	15,667,145	0	0	20,889,526		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Recinto Logístico de la Tercera Región Naval	49.1PuN	2413J3E0001	145,863,555		14,586,356	0	0	29,172,711	36,910,000	48,035,255	43,759,067	46,410,000	24,720,683	58,345,422		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Programa de Adquisiciones 2026	Recinto Portuario	2613J3E0003	32,326,132		3,232,613	0	0	6,465,226	21,594,280	0	9,697,840	5,000,000	8,014,736	12,930,453		

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Programado 2026

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2026		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías	Adquisición de Equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos	Recinto Portuario	2613J3E0002	44,861,790		4,486,179	0	0	8,972,358	14,068,787	5,718,443	13,458,537	0	7,169,479	17,944,716		

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	860,719,624	126,132,122	297,753,515	254,811,380	122,599,410	303,638,620	453,813,063	176,137,502	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	2PuE	APIVER01-001-94.M1.P1	31,050,815	2,196,868	0	5,121,174	2,906,838	12,601,829	5,566,545	11,130,944	
Fire Late, SA de CV (Camión)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	267,150	44,250	164,064	79,200	58,324	68,250	44,720	75,450	
Fire Late, SA de CV (Furgón)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	24PuE	APIVER01-003/94.M5.P3	172,800	27,900	44,016	67,000	230,474	27,900	29,016	50,000	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	6PaE	APIVER01-005/95.M5.P2	200,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	3PuE	APIVER01-006/95.M8.P1	303,528,253	0	0	121,522,557	0	147,806,692	416,343,919	34,199,004	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	14PuN	APIVER01-009/95.M7.P3	4,961,690	2,365,000	168,448	1,730,845	179,527	865,845	154,215	0	
Cargill de México S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	4PuE	APIVER01-011/95.M4 C.DER-1	11,550,000	2,887,500	11,061,627	2,887,500	4,771,160	2,887,500	1,435,711	2,887,500	
SSA México, SA de CV (020)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-020/98.M2.P1 C-DER 2	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	11PuS	APIVER01-018/98.M6.P1	86,206,156	21,551,539	5,030,520	21,551,539	7,171,716	21,551,539	41,573	21,551,539	
SSA México, SA de CV (019)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	13PuS	APIVER01-019/98 C-DER 2.M6.P1	50,000	0	0	0	0	50,000	1,070,664	0	
SSA México, SA de CV (014)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	7PuE	APIVER01-014/96.M3.P1 C.DER-2	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de construcción y modernización	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
CIF Almacenajes y Servicios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	10PaE	APIVER01-021/99.M8.P2	41,224,289	10,306,072	33,850,885	10,306,072	5,146,115	10,306,072	10,344	10,306,072	
Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	4,000,000	0	8,039,110	0	1,199,426	4,000,000	8,843,353	0	
Organismo Descentralizado PEMEX- Refinación (inversión pública)	Construcción de infraestructura y equipamiento.	1PaE	APIVER01-024/99.M4.P1	8,051,601	2,012,900	0	2,012,900	0	2,012,900	0	2,012,900	
Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	9PuE	APIVER01-030/05 C-DER 1 M3.P1	620,000	155,000	243,720	155,000	347,873	155,000	125,648	155,000	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	18PuE	APIVER01-031/05.M4.P1	14,204,000	0	0	0	0	7,820,000	0	6,384,000	
Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	16PaE	APIVER01-036/11.M2.PI	12,592,740	3,148,185	0	3,148,185	0	3,148,185	0	3,148,185	
Vopak México, SA de CV	Construcción de infraestructura y equipamiento.	17PaE	APIVER01-037/17 (FUSION VOPAK)	36,023,200	9,005,800	4,094,517	9,005,800	12,750,028	9,005,800	10,407,719	9,005,800	
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	45PuE	APIVER01-038/17.M3	11,400,000	0	0	1,000,000	0	8,900,000	0	1,500,000	
Opever, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	48PuS	APIVER01-040/17.M2	3,792,500	0	0	3,792,500	0	0	0	0	
CICE la Opción Más Completa, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	46PuS	ASIPONAVER01-042/23.M2.P1	259,416,000	64,854,000	230,709,530	64,854,000	35,151,603	64,854,000	6,971,650	64,854,000	
Autoport, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura y equipamiento.	89PuS	ASIPONAVER01-043/25	30,108,430	7,527,108	0	7,527,108	46,683,747	7,527,108	2,767,985	7,527,108	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Programado 2026

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA
(pesos)

Objetivo estratégico PMDP	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Clave de cartera	Meta 2026		Trimestre											
						Primer			Segundo			Tercer			Cuarto		
				Recursos propios	Recursos fiscales	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido	Programado	Modificado	Ejercido
			Total	483,943,959	0	24,197,198	57,193,063	78,034,751	120,985,990	128,000,000	220,761,720	158,180,407	162,900,000	78,626,242	179,580,364	0	0
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Almacenes	21PuN	2613J3E0001	53,646,561		2,682,328	7,539,958	763,830	13,411,640	15,921,779	18,841,533	16,093,968	23,633,052	23,620,410	21,458,624		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Dragado de mantenimiento	Del 51PuE al 64PuN	2613J3E0001	139,972,195		6,998,610	17,821,723	0	34,993,049	39,667,121	116,638,848	55,988,878	43,251,498	0	41,991,659		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Vías Férreas	65PuS	2613J3E0001	32,812,645		1,640,632	2,673,258	3,978,943	8,203,161	3,388,649	10,626,083	9,843,794	9,967,410	12,583,776	13,125,058		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Vialidades	65PuS	2613J3E0001	48,077,512		2,403,876	3,495,801	20,208,597	12,019,378	10,562,496	4,420,776	14,423,254	20,925,774	1,463,378	19,231,005		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento Eléctrico	65PuS	2613J3E0001	41,492,881		2,074,644	10,281,765	24,440,222	10,373,220	21,189,112	18,965,031	12,447,864	23,103,790	10,895,702	16,597,152		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento Diverso	65PuS	2613J3E0001	75,525,155		3,776,258	6,854,504	10,927,784	18,881,289	14,445,239	25,605,734	22,657,546	18,012,512	12,209,155	30,210,062		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Muelles	Del 66PuS al 85PuS	2613J3E0001	57,897,389		2,894,869	6,237,599	16,863,588	14,474,347	11,876,761	11,937,507	17,369,217	17,654,380	11,195,274	23,158,956		
Consolidar el desarrollo integral de la infraestructura del Puerto de Veracruz, con el fin de garantizar la oferta por encima de la demanda optimizando los costos logísticos de las mercancías.	Mantenimiento a Señalamiento Marítimo	Recinto Portuario	2613J3E0001	34,519,621		1,725,981	2,288,460	851,787	8,629,905	2,948,844	13,726,208	10,355,886	6,351,584	4,658,547	13,807,848		

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
			Total	131,554,871	35,310,677	53,928,440	34,007,472	54,173,605	33,016,364	63,919,503	29,220,357	0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	2PuE	APIVER01-001/94	0	0	6,686,385	0	9,887,936	0	7,502,892	0	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	23PuE	APIVER01-002/94.P3.M3	201,257	40,751	53,135	47,774	69,723	50,623	273,262	62,108	
Fire Late, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	24PuE	APIVER01-003/94.M4.P2	200,013	42,341	46,433	51,926	141,309	54,537	211,462	51,208	
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	6PaE	APIVER01-005/95.M4.P1	4,147,036	1,089,848	7,727,653	986,170	4,950,863	1,073,848	8,456,632	997,170	
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	3PuE	APIVER01-006/95.M7.P1	47,419,482	10,799,407	10,766,911	12,770,961	8,558,686	11,737,318	7,389,892	12,111,797	
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	14PuN	APIVER01-009/95	0	0	3,706,406	0	2,094,052	0	2,738,708	0	
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	5PuE	APIVER01-013/96	8,436,237	2,109,059	3,385,776	2,109,059	4,109,831	2,109,059	2,551,579	2,109,059	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-014/96.M2.P1 C.DER-2	556,000	128,000	448,511	218,000	335,727	120,000	121,792	90,000	
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	11PuS	APIVER01-018/98	2,431,475	855,075	435,735	601,075	235,436	588,575	493,377	386,750	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	13PuS	APIVER01-019/98	1,188,000	239,000	198,438	337,000	736,791	311,000	2,609,617	301,000	
SSA México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	7PuE	APIVER01-020/98	474,000	59,000	443,404	182,000	335,587	113,000	35,202	120,000	
CIF almacenajes y servicios, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	10PaE	APIVER01-021/99.M7.P1	1,315,735	328,934	411,650	328,934	312,092	328,934	439,845	328,934	
Almacenadora Golmex, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	15PaE	APIVER01-023/99.M3.P1	5,692,542	1,428,078	3,126,401	673,654	3,109,433	1,664,799	2,894,752	1,926,011	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos)

Responsable	Meta de mantenimiento	Ubicación de la obra	Número de registro	Meta 2026	Trimestre							
					Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
					Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
Organismo Descentralizado PEMEX- Refinación (inversión pública)	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	1PaE	APIVER01-024/99.M3.P1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestructura y equipamiento de terminales e instalaciones	12PuS	APIVER01-025/99.M4.P1	1,993,125	747,611	676,350	387,906	429,850	453,637	556,459	403,971	
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	9PuE	APIVER01-030/05	311,500	102,250	57,738	61,000	51,153	88,250	24,961	60,000	
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	18PuE	APIVER01-031/05	2,101,000	525,250	616,772	525,250	125,949	525,250	30,923	525,250	
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	16PaE	APIVER01-036/11.M2.PI	7,672,298	1,918,074	2,292,477	1,918,074	758,624	1,918,074	6,436,859	1,918,074	
Vopak México, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	17PaE	APIVER01-037/16	0	0	2,098,411	0	1,620,450	0	2,220,875	0	
ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	45PuE	APIVER01-038/17	38,019,170	13,488,598	5,100,882	10,459,688	7,281,113	8,121,059	7,710,493	5,949,825	
Puertos Especializados Transnacionales Petra, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	47PuE	APIVER01-039/17	0	0	5,290,429	0	8,165,495	0	10,476,116	0	
Opever, S.A. de C.V.	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	48PuS	APIVER01-040/17	9,396,000	1,409,400	267,934	2,349,000	484,206	3,758,400	336,432	1,879,200	
Cice la Opción mas Competa, SA de CV	Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones	46PuS	ASIPONAVER01-042/23.M2.P1	0	0	88,609	0	379,299	0	407,373	0	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

4. Metas de movimiento portuario

Concepto		Unidad de medida	Meta 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Carga comercial	Carga general suelta	Toneladas	**2,056,752**	483,337	415,568	543,600	341,413	501,436	331,793	528,380	
	Contenerizada		**10,473,703**	2,413,560	2,294,527	2,680,430	2,541,898	2,691,742	2,691,250	2,687,971	
	Granel agrícola		**8,718,910**	1,968,730	2,187,234	2,171,880	2,121,917	2,216,347	2,486,658	2,361,953	
	Granel mineral		**4,074,489**	973,395	655,868	1,217,457	894,594	931,428	425,589	952,208	
	Otros fluidos		**1,154,858**	267,350	204,528	326,825	187,763	290,100	242,423	270,583	
	Carga general suelta	Arribos	**223**	52	60	58	55	57	57	56	
	Contenerizada		**650**	158	168	163	174	166	174	163	
	Granel agrícola		**266**	60	67	65	63	69	76	72	
	Granel mineral		**212**	51	35	64	41	50	20	47	
	Otros fluidos		**175**	42	32	45	35	44	43	44	
Petróleo y derivados		Toneladas	**6,641,118**	1,537,419	1,183,313	1,879,436	941,596	1,668,249	962,272	1,556,014	
		Arribos	**292**	68	42	83	38	73	38	68	
Vehículos		Arribos	**292**	62	67	71	77	71	73	88	
		Toneladas	**1,380,646**	293,249	272,567	335,497	329,840	333,564	349,415	418,336	
		Unidades	**836,749**	177,726	171,598	203,330	202,252	202,158	209,454	253,535	
Contenedores		TEUs	**1,163,745**	268,173	279,853	297,826	307,483	299,082	320,466	298,663	
Cruceros		Arribos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Transbordadores			**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de cruceros		Personas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Pasajeros de transbordadores			**0**	0	0	0	0	0	0	0	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

5. Indicadores del desarrollo portuario

	Indicador	Unidad de medida	Cifra anual 2026	Trimestre							
				Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
Productividad en operación	Carga general suelta	THBO	275	275	186	275	207	275	186	275	
	Contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Granel agrícola		400	400	322	400	316	400	289	400	
	Granel mineral		400	400	277	400	256	400	259	400	
	Otros fluidos		320	320	244	320	259	320	274	320	
	Contenedores	CHBO	100	100	85	100	78	100	89	100	
	Vehículos	UHBO	100	100	81	100	84	100	91	100	
Productividad en muelle	Carga general suelta	THBM	230	230	142	230	165	230	152	230	
	Carga general contenerizada		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Granel agrícola		325	325	277	325	275	325	252	325	
	Granel mineral		305	305	247	305	231	305	242	305	
	Otros fluidos		250	250	158	250	143	250	148	250	
	Contenedores	CHBM	90	90	68	90	61	90	77	90	
	Vehículos	UHBM	90	90	61	90	68	90	75	90	
Ocupación de muelles	Cruceros	Porcentaje	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	
	Turismo náutico de cabotaje	Porcentaje	0%	0%	N.A.	0%	0%	0%	0%	0%	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

6. Indicadores de eficiencia

	Índice	Variable	Trimestre			
			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Programado vs realizado	Construcción de muelles	Metros **programados** de construcción de muelle	249	1,129	705	0
		Metros **realizados** de construcción de muelle	227	1,129	0	
	Construcción de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	0
		Metros cuadrados **realizados** de construcción de áreas de almacenamiento	0	0	0	
	Dragado de construcción	Metros cúbicos **programados** de dragado de construcción	0	0	0	0
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de construcción	0	0	0	
	Conservación de muelles	Metros **programados** de mantenimiento de muelles	250	400	600	600
		Metros **realizados** de mantenimiento de muelles	7,272	1,480	1,540	
	Conservación de áreas de almacenamiento	Metros cuadrados **programados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	15,000	60,000	30,000	25,000
		Metros cuadrados **realizados** de mantenimiento de áreas de almacenamiento	9,264	28,487	4,000	
	Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)	Metros cúbicos **programados** de dragado de mantenimiento	279,320	191,980	0	0
		Metros cúbicos **realizados** de dragado de mantenimiento	279,320	236,343	0	
Realizado	Accidentes por operación de atraque y desatraque	Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque	3.39%	0.2%	1.87	
		Accidentes registrados				
	Costo por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	2,949	6,273	4,892	
		Costos de operación + gasto de administración				
	Costo por empleado	Total de empleados	34,033,109	75,065,946	58,060,057	
		Costos de operación + gasto de administración				
	Ingresos por número de empleados	Total de empleados	261,524,384	120,324,719	123,344,924	
		Total de ingresos propios				
	Ingresos por tonelada	Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total	22,659	10,056	10,392	
		Total de ingresos propios				

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

6. Indicadores de eficiencia

Índice	Muelle	Trimestre			
		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
Estado físico del muelle	Muelle Fiscal No. 1	1	1	1	
	Muelle Fiscal No. 2	1	1	1	
	Muelle No. 4	1	1	1	
	Muelle No. 5	1	1	1	
	Muelle de Altura No. 6	1	1	1	
	Muelle No. 7 Sur	1	1	1	
	Muelle 7 Este	2	2	1	
	Muelle de Cementos	1	1	1	
	Muelle No. 8	1	1	1	
	Muelle 9 Norte	3	3	3	
	Muelle 9 Sur	3	3	3	
	Muelle No. 10 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 11 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 12 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 13 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 14 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 16 (bahia norte)	1	1	1	
	Muelle No. 17 (bahia norte)	2	2	2	
	Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)	1	1	1	
	Muelle de Turismo	1	1	1	
	Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	
	Muro de Pescadores	1	1	1	
	Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	
	Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)	1	1	1	
	Muelles de pescadores	1	1	1	

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V

Marina
Secretaría de Marina

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz

Programado 2026

Al tercer trimestre

MARINA

7. Presupuesto de ASIPONA
(pesos)

Rubro	Meta 2026	Trimestre							
		Primer		Segundo		Tercer		Cuarto	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS	**3,097,703,159**	**758,312,076**	**1,634,527,400**	**784,344,682**	**739,997,020**	**769,482,616**	**778,306,470**	**785,563,785**	**0**
Ingresos por Infraestructura	**1,119,983,795**	267,036,742	252,903,923	286,760,334	238,371,782	278,207,282	265,630,538	287,979,437	
Ingresos por Arrendamiento	**57,242,460**	14,310,615	14,402,248	14,310,615	11,940,423	14,310,615	14,317,632	14,310,615	
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos	**1,920,476,904**	476,964,719	1,367,221,230	483,273,733	489,684,815	476,964,719	498,358,300	483,273,733	
Ingresos por Venta de Terrenos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la ASIPONA)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**63,226,020**	**15,806,505**	**14,934,859**	**15,806,505**	**21,418,307**	**15,806,505**	**44,903,435**	**15,806,505**	**0**
Ingresos por recuperación de seguros	**0**	0	0	0	5,564,283	0	26,189,688	0	
Tarifa de Seguridad	**53,130,017**	13,269,544	10,939,277	13,269,544	11,557,128	13,269,546	12,671,114	13,321,383	
Otros Productos	**10,096,003**	2,536,961	3,995,581	2,536,961	4,296,896	2,536,959	6,042,634	2,485,122	
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Productos Financieros	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Actualizaciones	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
(Descuentos o Tarifas Promocionales)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DE INGRESOS	**3,160,929,179**	**774,118,581**	**1,649,462,259**	**800,151,187**	**761,415,327**	**785,289,121**	**823,209,905**	**801,370,290**	**0**
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN	**2,182,567,930**	652,772,223	187,767,406	513,469,907	422,307,845	510,364,086	311,540,832	505,961,714	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**174,226,067**	42,849,351	24,939,525	42,432,142	39,347,725	41,355,941	54,818,128	47,588,633	
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	**804,135,182**	**78,497,007**	**1,436,755,329**	**244,249,138**	**299,759,758**	**233,569,094**	**456,850,945**	**247,819,943**	**0**
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS	**823,114,715**	86,601,368	8,256,355	239,397,403	144,674,285	241,533,376	220,489,937	255,582,568	
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	**-18,979,533**	**-8,104,361**	**1,428,498,973**	**4,851,735**	**155,085,473**	**-7,964,282**	**236,361,008**	**-7,762,625**	**0**
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO	**107,686,680**	26,921,670	58,135,703	26,921,670	59,306,822	26,921,670	49,535,991	26,921,670	
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU	**88,707,147**	**18,817,309**	**1,486,634,676**	**31,773,405**	**214,392,295**	**18,957,388**	**285,896,999**	**19,159,045**	**0**
Total de ISR, IETU, PTU	**54,970,887**	10,383,244	1,340,997	23,339,340	1,327,816	10,523,323	1,397,961	10,724,980	
RESULTADO NETO	**33,736,260**	**8,434,065**	**1,485,293,680**	**8,434,065**	**213,064,479**	**8,434,065**	**284,499,038**	**8,434,065**	**0**

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V